



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF 035/2024
---------------------------	--------------------------------	---	---	---	---------------------

Medição: 8 Período: 11/02/2026 a 12/06/2026 % Realizado Período.: 18,17% % Realizado Acum.: 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																										
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8																										
3	SERVIÇOS INICIAIS	1										1																
4	DRENAGEM PLUVIAL							7	1	1					8	7	7	7										
5	GUIA / MEIO-FIO	8	8	8	6	6	6	1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5										
6	LIMPEZA DA PISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7										
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7										
8	FAIXA ELEVADA								7																			
9	SINALIZAÇÃO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8										
10	ELÉTRICA	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5										
11	MUROS E MURETAS							8																				
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	7	7	7	6	6	6	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4										
13	CONSTRUÇÃO DE DECK								7																			
14	PASSEIO	8	8	8	6	8	8	8	6	2	2	3	3	4	4	8	5	6										

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																										
8																										
1												1														
8	8	8	6	6	6	1	1	1	2	3	3	3	3	3	7	7	7	7								
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7								
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7								
8								7																		
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8								
7	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
7	7	7	7	6	6	6	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4								
8	8	8	8	6	8	8	8	6	2	2	3	3	4	4	8	5	6									

		Data das Medições											
		02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025	20/10/2025	10/02/2026	12/06/2026				
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	4,06%	3,37%	4,50%	5,23%	5,10%	9,06%	50,51%	18,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	280.866,54	1.565.635,48	563.146,86	-	-	-	-
Acumulado:	%	4,06%	7,44%	11,93%	17,16%	22,26%	31,32%	81,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R\$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	970.906,03	2.536.541,51	3.099.688,37	3.099.688,37	3.099.688,37	3.099.688,37	3.099.688,37

CORONEL VIVIDA - PR
Local
sexta-feira, 12 de junho de 2026
Data


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.07.31 11:46:47-03'00'



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA	Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	MUNICÍPIO / UF CORONEL VÍVIDA - PR	REPASSE 3.205.459,00	CONTRAPARTIDA 21.547,45	INVESTIMENTO 3.227.006,45	Nº RRE 8	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: jun-26 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 105.770,63	Contrapartida (R\$) 21.547,45
------------------------------	---	------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	8	3.099.688,37	2.536.541,51	563.146,86	3.099.688,37	100,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	(100,00%)	(81,83%)	(18,17%)	(100,00%)
							Repasse	3.099.688,37	2.536.541,51	563.146,86	3.099.688,37
							Contrapartida	-	-	-	-
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	3.099.688,37	2.536.541,51	563.146,86	3.099.688,37

Acumulado Anterior: 81,83%

Observações:

CORONEL VÍVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital
por ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

sexta-feira, 12 de junho de 2026

Data

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vívda - PR
2026.07.31 11:44:42-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo: