



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA		0	0	REFORMA BANHEIRO PUBLICO	04/06/24
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
068/2024	Construtora Do Kesne Ltda.	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		04/06/2024 a 27/05/2024
					Nº MEDIÇÃO
					1

Realizado Acumulado: 14,49%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA BANHEIRO PUBLICO					TOTAL:	-	-	-	-	12.653,38	12.653,38
1.	REFORMA BANHEIRO PUBLICO	-	-	-	87.299,00	-	-	-	-	12.653,38	12.653,38
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	1.882,84	-	-	-	-	1.261,99	1.261,99
1.1.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	320,57	641,14	-	2,00	2,00	-	641,14	641,14
1.1.0.2.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	620,85	1.241,70	-	1,00	1,00	-	620,85	620,85
1.2.	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	-	-	-	2.070,71	-	-	-	-	632,56	632,56
1.2.0.1.	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	4,50	30,10	135,45	-	-	-	-	-	-
1.2.0.2.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,00	125,35	376,05	-	3,00	3,00	-	376,05	376,05
1.2.0.3.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	60,00	8,54	512,40	-	-	-	-	-	-
1.2.0.4.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,00	12,19	73,14	-	4,00	4,00	-	48,76	48,76
1.2.0.5.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	53,20	4,53	241,00	-	-	-	-	-	-
1.2.0.6.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	53,20	9,70	516,04	-	-	-	-	-	-
1.2.0.7.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,00	7,60	76,00	-	10,00	10,00	-	76,00	76,00
1.2.0.8.	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	40,00	0,65	26,00	-	40,00	40,00	-	26,00	26,00
1.2.0.9.	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	9,00	11,75	105,75	-	9,00	9,00	-	105,75	105,75
1.2.0.10.	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	1,11	8,88	-	-	-	-	-	-
1.3.	ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS	-	-	-	15.410,80	-	-	-	-	-	-
1.3.0.1.	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	4,50	291,72	1.312,74	-	-	-	-	-	-
1.3.0.2.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,00	1.216,48	6.082,40	-	-	-	-	-	-
1.3.0.3.	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	186,81	747,24	-	-	-	-	-	-
1.3.0.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	2,00	62,30	124,60	-	-	-	-	-	-
1.3.0.5.	PORTA DE FERRO, DIMENSÕES 80 X 210 CM, DE ABRIR/GIRO, EM CHAPA DE FERRO, COM GUARNIÇÃO E REQUADRO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO CINZA, COM PORTA CADEADO ZINCADO REFORÇADO, COM CADEADO, TRINCO E FECHADURA COM CHAVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	2.243,64	2.243,64	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA		0	0	REFORMA BANHEIRO PUBLICO	04/06/24
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
068/2024	Construtora Do Kesne Ltda.	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		04/06/2024 a 27/05/2024
					Nº MEDIÇÃO
					1

Realizado Acumulado: 14,49%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA BANHEIRO PUBLICO						-	-	-	-	12.653,38	12.653,38
TOTAL:						-	-	-	-	-	-
1.3.0.6.	PORTA DE FERRO, DIMENSÕES 90 X 210 CM, DE ABRIR/GIRO, EM CHAPA DE FERRO, COM GUARNIÇÃO E REQUADRO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO CINZA, COM PORTA CADEADO ZINCADO REFORÇADO, COM CADEADO, TRINCO E FECHADURA COM CHAVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2.450,09	4.900,18	-	-	-	-	-	-
1.4.	PISO	-	-	-	3.930,66	-	-	-	-	3.930,66	3.930,66
1.4.0.1.	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM, COM MALHA TELA Q-196, COMPACTAÇÃO DE SOLO, DESEMPENADO MECANICAMENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	29,00	135,54	3.930,66	-	29,00	29,00	-	3.930,66	3.930,66
1.5.	ALVENARIA	-	-	-	4.214,91	-	-	-	-	-	-
1.5.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	21,00	96,27	2.021,67	-	-	-	-	-	-
1.5.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	42,00	5,07	212,94	-	-	-	-	-	-
1.5.0.3.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	42,00	47,15	1.980,30	-	-	-	-	-	-
1.6.	ACABAMENTO INTERNO	-	-	-	14.453,29	-	-	-	-	-	-
1.6.1.	ACABAMENTO INTERNO PAREDES	-	-	-	9.943,70	-	-	-	-	-	-
1.6.1.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSORES 30X60 CM APLICADA EM PAREDES, ARGAMASSA ACIII, REJUNTE DA COR DA PEÇA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	109,50	90,81	9.943,70	-	-	-	-	-	-
1.6.2.	ACABAMENTO INTERNO PISO	-	-	-	3.033,40	-	-	-	-	-	-
1.6.2.1.	ASSENTAMENTO DE PISO EM CERÂMICA ESMALTA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, DIMENSÕES 60 X 60, REJUNTE DO TOM DA CERÂMICA, ARGAMASSA AC III, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	29,00	104,60	3.033,40	-	-	-	-	-	-
1.6.3.	ACABAMENTO INTERNO TETO	-	-	-	1.476,19	-	-	-	-	-	-
1.6.3.1.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	1,00	56,64	56,64	-	-	-	-	-	-
1.6.3.2.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	58,00	17,14	994,12	-	-	-	-	-	-
1.6.3.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	29,00	14,67	425,43	-	-	-	-	-	-
1.7.	ACABAMENTO EXTERNO	-	-	-	3.449,24	-	-	-	-	-	-
1.7.1.	PAREDES E LAJES EXTERNAS	-	-	-	3.449,24	-	-	-	-	-	-
1.7.1.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	62,00	13,80	855,60	-	-	-	-	-	-
1.7.1.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	62,00	3,43	212,66	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA		0	0	REFORMA BANHEIRO PUBLICO	04/06/24
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
068/2024	Construtora Do Kesne Ltda.	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		04/06/2024 a 27/05/2024
					Nº MEDIÇÃO
					1

Realizado Acumulado: 14,49%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA BANHEIRO PUBLICO						-	-	-	-	12.653,38	12.653,38
TOTAL:						-	-	-	-	-	-
1.7.1.3.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	124,00	14,39	1.784,36	-	-	-	-	-	-
1.7.1.4.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	14,00	17,14	239,96	-	-	-	-	-	-
1.7.1.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	14,00	14,67	205,38	-	-	-	-	-	-
1.7.1.6.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	62,00	2,44	151,28	-	-	-	-	-	-
1.8.	HIDROSSANITÁRIO	-	-	-	30.427,03	-	-	-	-	6.828,17	6.828,17
1.8.1.	ÁGUA FRIA	-	-	-	9.039,89	-	-	-	-	-	-
1.8.1.1.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	98,84	494,20	-	-	-	-	-	-
1.8.1.2.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	87,73	350,92	-	-	-	-	-	-
1.8.1.3.	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	262,31	1.049,24	-	-	-	-	-	-
1.8.1.4.	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	277,24	277,24	-	-	-	-	-	-
1.8.1.5.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	28,24	28,24	-	-	-	-	-	-
1.8.1.6.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	71,37	71,37	-	-	-	-	-	-
1.8.1.7.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	70,11	70,11	-	-	-	-	-	-
1.8.1.8.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	22,74	22,74	-	-	-	-	-	-
1.8.1.9.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	28,86	28,86	-	-	-	-	-	-
1.8.1.10.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	37,98	37,98	-	-	-	-	-	-
1.8.1.11.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	46,53	46,53	-	-	-	-	-	-
1.8.1.12.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	7,87	102,31	-	-	-	-	-	-
1.8.1.13.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	9,53	133,42	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA		0	0	REFORMA BANHEIRO PUBLICO	04/06/24
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
068/2024	Construtora Do Kesne Ltda.	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		04/06/2024 a 27/05/2024
					Nº MEDIÇÃO
					1

Realizado Acumulado: 14,49%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA BANHEIRO PUBLICO						-	-	-	-	12.653,38	12.653,38
TOTAL:						-	-	-	-	-	-
1.8.1.14.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	15,18	30,36	-	-	-	-	-	-
1.8.1.15.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	10,49	104,90	-	-	-	-	-	-
1.8.1.16.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,25	14,25	-	-	-	-	-	-
1.8.1.17.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	19,98	79,92	-	-	-	-	-	-
1.8.1.18.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	22,50	45,00	-	-	-	-	-	-
1.8.1.19.	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	28,75	230,00	-	-	-	-	-	-
1.8.1.20.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	26,26	26,26	-	-	-	-	-	-
1.8.1.21.	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	16,34	81,70	-	-	-	-	-	-
1.8.1.22.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	12,77	38,31	-	-	-	-	-	-
1.8.1.23.	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	12,48	62,40	-	-	-	-	-	-
1.8.1.24.	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	11,07	44,28	-	-	-	-	-	-
1.8.1.25.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,00	28,21	507,78	-	-	-	-	-	-
1.8.1.26.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,00	37,78	113,34	-	-	-	-	-	-
1.8.1.27.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,00	16,32	244,80	-	-	-	-	-	-
1.8.1.28.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00	18,10	434,40	-	-	-	-	-	-
1.8.1.29.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	14,57	58,28	-	-	-	-	-	-
1.8.1.30.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,76	13,52	-	-	-	-	-	-
1.8.1.31.	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	85,54	342,16	-	-	-	-	-	-
1.8.1.32.	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	493,48	493,48	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA		0	0	REFORMA BANHEIRO PUBLICO	04/06/24
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
068/2024	Construtora Do Kesne Ltda.	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		04/06/2024 a 27/05/2024
					Nº MEDIÇÃO
					1

Realizado Acumulado: 14,49%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA BANHEIRO PUBLICO				TOTAL:	87.299,00	-	-	-	-	12.653,38	12.653,38
1.8.1.33.	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	43,78	43,78	-	-	-	-	-	-
1.8.1.34.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	428,62	857,24	-	-	-	-	-	-
1.8.1.35.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	339,96	1.359,84	-	-	-	-	-	-
1.8.1.36.	MICTORIO COLETIVO AÇO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	972,32	972,32	-	-	-	-	-	-
1.8.1.37.	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	2,00	24,95	49,90	-	-	-	-	-	-
1.8.1.38.	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	5,00	4,56	22,80	-	-	-	-	-	-
1.8.1.39.	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	55,71	55,71	-	-	-	-	-	-
1.8.2.	ESGOTO	-	-	-	7.708,69	-	-	-	-	6.828,17	6.828,17
1.8.2.1.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	12,44	49,76	-	4,00	4,00	-	49,76	49,76
1.8.2.2.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	10,86	21,72	-	2,00	2,00	-	21,72	21,72
1.8.2.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	12,19	97,52	-	8,00	8,00	-	97,52	97,52
1.8.2.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	10,11	20,22	-	2,00	2,00	-	20,22	20,22
1.8.2.5.	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	82,49	329,96	-	4,00	4,00	-	329,96	329,96
1.8.2.6.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS DE LARGURA: 1,0X1,0 PARA REDE DE ESGOTO, PROFUNDIDADE MIN 1,20 M, COM TAMPA DE CONCRETO H=8CM, COM FUNDO EM CONCRETO ALISADO H=8 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	880,52	1.761,04	-	1,00	1,00	-	880,52	880,52
1.8.2.7.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	9,02	45,10	-	5,00	5,00	-	45,10	45,10
1.8.2.8.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	10,79	53,95	-	5,00	5,00	-	53,95	53,95
1.8.2.9.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	20,23	161,84	-	8,00	8,00	-	161,84	161,84
1.8.2.10.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	9,00	25,52	229,68	-	9,00	9,00	-	229,68	229,68



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICIPIO DE RENASCENÇA		0	0	REFORMA BANHEIRO PUBLICO	04/06/24
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
068/2024	Construtora Do Kesne Ltda.	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		04/06/2024 a 27/05/2024
					Nº MEDIÇÃO
					1

Realizado Acumulado: 14,49%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA BANHEIRO PUBLICO						-	-	-	-	12.653,38	12.653,38
TOTAL:						-	-	-	-	-	-
1.8.2.11.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	27,00	31,81	858,87	-	27,00	27,00	-	858,87	858,87
1.8.2.12.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	80,00	44,29	3.543,20	-	80,00	80,00	-	3.543,20	3.543,20
1.8.2.13.	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	21,38	128,28	-	6,00	6,00	-	128,28	128,28
1.8.2.14.	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	5,00	34,35	171,75	-	5,00	5,00	-	171,75	171,75
1.8.2.15.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	20,00	11,79	235,80	-	20,00	20,00	-	235,80	235,80
1.8.3.	EQUIPAMENTOS	-	-	-	13.678,45	-	-	-	-	-	-
1.8.3.1.	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	280,95	561,90	-	-	-	-	-	-
1.8.3.2.	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	293,85	1.175,40	-	-	-	-	-	-
1.8.3.3.	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	302,02	1.208,08	-	-	-	-	-	-
1.8.3.4.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	46,03	184,12	-	-	-	-	-	-
1.8.3.5.	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,30	375,91	864,60	-	-	-	-	-	-
1.8.3.6.	CUBA LAVATORIO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	4.146,06	8.292,12	-	-	-	-	-	-
1.8.3.7.	BANCADA EM GRANITO, FIXADA EM PAREDE, COR VERDE UBATUBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	998,93	998,93	-	-	-	-	-	-
1.8.3.8.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	57,96	115,92	-	-	-	-	-	-
1.8.3.9.	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	4,00	46,23	184,92	-	-	-	-	-	-
1.8.3.10.	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	46,23	92,46	-	-	-	-	-	-
1.9.	COBERTURA	-	-	-	10.326,62	-	-	-	-	-	-
1.9.0.1.	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PSA	KG	275,93	13,11	3.617,45	-	-	-	-	-	-
1.9.0.2.	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, COM PINTURA DE FABRICA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	56,00	93,78	5.251,68	-	-	-	-	-	-
1.9.0.3.	CUMMEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, COM PINTURA DE FABRICA, DESENVOLVIMENTO 33CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00	59,17	1.301,74	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE RENASCENÇA		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA BANHEIRO PUBLICO	INÍCIO DE OBRA 04/06/24
Nº CTEF 068/2024	EMPRESA EXECUTORA Construtora Do Kesne Ltda.	CNPJ 07.027.839/0001-62	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 04/06/2024 a 27/05/2024
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 14,49%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA BANHEIRO PUBLICO						-	-	-	-	12.653,38	12.653,38
TOTAL:						-	-	-	-	-	-
1.9.0.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	2,50	62,30	155,75	-	-	-	-	-	-
1.10.	ELETRICO	-	-	-	528,05	-	-	-	-	-	-
1.10.0.1.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	59,60	119,20	-	-	-	-	-	-
1.10.0.2.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	4,00	39,79	159,16	-	-	-	-	-	-
1.10.0.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	50,00	4,62	231,00	-	-	-	-	-	-
1.10.0.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	0,30	62,30	18,69	-	-	-	-	-	-
1.11.	LIMPEZA	-	-	-	604,85	-	-	-	-	-	-
1.11.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	140,00	2,44	341,60	-	-	-	-	-	-
1.11.0.2.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF 04/2019	M2	109,50	1,08	118,26	-	-	-	-	-	-
1.11.0.3.	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF 04/2019	M2	20,80	3,10	64,48	-	-	-	-	-	-
1.11.0.4.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF 04/2019	M2	29,00	2,05	59,45	-	-	-	-	-	-
1.11.0.5.	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF 04/2019	M2	9,00	2,34	21,06	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

RENASCENÇA/PR
Local

sexta-feira, 28 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ARTHUR BAZZO FAGGION
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 174.995/D
ART/RRT: 0