



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Poço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

Nº da medição

8

Período

11-set-23

a

9-out-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Pavimentação polidétrica na comunidade de Linha Carmélia totalizando 18.000,00 m²

202/2022-SEAB

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.	M2		4,16		4,16		2.685,07
2	PAVIMENTAÇÃO							
2.1	COLCHAO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIDÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=5KM.)	M2		15.960,00	1.710,00	14.250,00	5.335,20	44.460,00
2.2	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIDÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=5KM.)	M2		16.850,00	1.800,00	15.000,00	2.322,00	19.350,00
2.3	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. , PREPARO E ASSENT. DO POLIDÉDRICO (DMT=12,00KM)	M2		15.960,00	1.710,00	14.250,00	42.921,00	357.675,00
2.4	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIDÉDRICO (DMT=12,00KM.)	M		5.622,00	600,00	5.000,00	6.738,00	56.150,00
2.5	CONTENÇÃO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	M		5.622,00	600,00	5.000,00	3.192,00	26.600,00
2.6	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2		16.850,00	1.800,00	15.000,00	7.812,00	65.100,00
2.7	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIDÉDRICO	M2		16.850,00	1.800,00	15.000,00	1.296,00	10.800,00

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram devidamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A214953-2

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.
pelos itens:

9-out-23	
TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 69.918,20	R\$ 592.820,07

MEDICÇÃO Nº	8	Nº do contrato	202/2022-SEAL
-------------	---	----------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento
Pavimentação polidétrica na comunidade de Linhares

Executado:	91,92 %	da	11ª etapa	
Prazo decorrido:	#####	dias	Prazo equivalente de obra:	#VALOR! dias
Dias abonados:		dias	Adiant.(+) / Atraso(-):	#VALOR! dias

9-out-23
Data da Medição

Liliana
Liliana Remeta Cami Deygert
Arquiteta e Urbanista
CAU/ISC A214953-2