

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 1 - CONTRATO Nº 03/2023

EMPRESA: AUGUSTO MARINHAK VALUS LTDA - CNPJ Nº 16.841.572/0001-33

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	MEDIÇÃO Nº 01
EDIFICAÇÃO DE BARRACÃO									112.547,42	03/07/2026
2.	SINAPI		BARRACÃO	-	-			-		
2.1.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-			-	2.338,68	
2.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (INCLUSIVE SUPORTE E FIXACAO)	M2	2,50	441,00	24,42%	548,69	1.371,73	1.371,73
2.1.2.	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	14,00	55,51	24,42%	69,07	966,95	966,95
2.2.	SINAPI		INFRA ESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES DOS PILARES	-	-			-	6.219,73	
2.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,84	76,08	24,42%	94,66	647,44	647,44
2.2.2.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,25	54,32	24,42%	67,59	16,90	16,90
2.2.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,77	46,13	24,42%	57,39	273,74	273,74
2.2.4.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	10,80	183,99	24,42%	228,92	2.472,30	2.472,30
2.2.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,12	13,46	24,42%	16,75	152,78	152,78
2.2.6.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	51,19	14,11	24,42%	17,56	898,80	898,80
2.2.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,62	10,84	24,42%	13,48	399,34	399,34
2.2.8.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	1,56	498,46	24,42%	620,18	967,48	967,48
2.2.9.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,66	476,09	24,42%	592,35	390,95	390,95
2.3.	SINAPI		SUPRA ESTRUTURA -PILARES	-	-			-	20.991,14	
2.3.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	54,00	244,55	24,42%	304,27	16.430,40	16.430,40
2.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,58	13,46	24,42%	16,75	763,55	763,55

2.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	148,08	10,84	24,42%	13,48	1.996,44	1.996,44
2.3.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,04	476,09	24,42%	592,35	1.800,75	1.800,75
2.4.	SINAPI		COBERTURA	-	-			-	79.594,17	
2.4.1.	SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.213,76	11,82	24,42%	14,71	32.553,73	32.553,73
2.4.2.	SINAPI	100768	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO	KG	265,73	22,91	24,42%	28,51	7.575,86	7.575,86
2.4.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	431,32	73,54	24,42%	91,50	39.464,58	27.625,21
2.5.	SINAPI		FECHAMENTO OITÃO	-	-			-	3.403,70	
2.5.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	37,20	73,54	24,42%	91,50	3.403,70	3.403,70
TOTAL (R\$)									100.708,05	
PERCENTUAL									89,48%	

Bom Sucesso do Sul, 03/07/2026

Fábio Júnior de Oliveira
Diretor de Obras e Serviços Urbanos

EMPRESA EXECUTORA
AUGUSTO MARINHAK VALUS LTDA
CNPJ Nº 16.841.572/0001-33