

MEDIÇÕES



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL CONTRATO Nº 023/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA

ÁREA: 12.600,00m², com 2.100 m de extensão e 6,0 m de largura

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Licitado Total R\$	1ª MEDIÇÃO 14/07/2022	2ª MEDIÇÃO 21/12/2022	3ª MEDIÇÃO 09/02/2023	4ª MEDIÇÃO 30/03/2023
821000	Sinalização								
820000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	3,00	pç	160,18	480,54	480,54	-	-	-
	Placa de sinalização c/ película refletiva (1,5X3m)	4,50	m2	649,32	2.921,94	2.921,94	-	-	-
500000	Pavimentação								
532600	Escarificação, regularização compac. Subleito	12.600,00	m2	3,36	42.336,00	4.193,28	5.040,00	8.064,00	1.370,88
535200	Colchão de argila p/ pav. Polidríco	12.096,00	m2	3,04	36.771,84	3.642,16	4.377,60	7.004,16	1.190,71
521450	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Polidríco	4.200,00	m	12,16	51.072,00	5.058,56	6.080,00	9.728,00	1.653,76
532650	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do Poliedro	12.096,00	m2	29,07	351.630,72	34.828,19	41.860,80	66.977,28	11.386,14
532700	Enchimento c/ argila p/pav. Polidríco	12.096,00	m2	1,19	14.394,24	1.425,72	1.713,60	2.741,76	466,10
575100	Compactação de pavimento polidríco	12.600,00	m2	0,53	6.678,00	661,44	795,00	1.272,00	216,24
800000	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Polidríca, largura de 1,0 metro cada margem	4.200,00	m2	1,64	6.888,00	682,24	682,24	1.312,00	223,04
	Enleivamento da contenção lateral, largura de 50 cm, de cada margem	2.100,00	m2	10,87	22.827,00		2.260,96	4.348,00	739,16
	TOTAL GERAL				536.000,28	53.211,82	62.810,20	101.447,20	17.246,03
	PERCENTUAL ACUMULADO					9,93%	21,65%	40,57%	43,79%

TOTAL PAGO

R\$

465.801,88

SALDO A PAGAR

R\$

70.198,40

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

gabriel

Fábio Júnior de Oliveira
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENGR. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
CREA PR-82.120/D

MEDIÇÕES

5ª MEDIÇÃO 12/07/2023	6ª MEDIÇÃO 24/07/2023	7ª MEDIÇÃO 31/08/2023	8ª MEDIÇÃO 14/09/2023	9ª MEDIÇÃO 24/11/2023
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.782,08	6.088,32	3.386,88	2.016,00	5.181,12
2.416,44	5.288,14	2.941,75	1.751,04	4.500,17
3.356,16	7.344,64	4.085,76	2.432,00	6.250,24
23.107,16	50.567,85	28.130,46	16.744,32	43.032,90
945,91	2.070,03	1.151,54	685,44	1.761,58
438,84	960,36	534,24	318,00	817,26
33.046,59	72.319,34	40.230,63	23.946,80	61.543,27
49,96%	63,45%	70,95%	75,42%	86,90%

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira

Fábio Júnior de Oliveira
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENGº CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
CREA PR-82.120/D