



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.) ASSOCIAÇÃO Amsop

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

Mês Set

PARCELA 4 DATA 10/09/2025 - qua

|                    |                                   |                    |                    |       |            |                      |                   |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------|------------|----------------------|-------------------|
| MUNICÍPIO:         | RENASCENÇA                        | CÓDIGO SAM MUNIC.: | 264                | SAM   | 46         | CONTRATO EMPREITADA: | ORDEN DE SERVIÇO: |
| SUBPROJETO:        | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS      |                    |                    | Lote  | 1          | Nº 135/2024          | Nº                |
| FIRMA EMPREITEIRA: | PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | CNPJ:              | 79.569.398/0001-31 | DATA: | 01/11/2024 | DATA                 | DATA              |

## MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

## ORÇAMENTO

| Nº | CÓDIGO | ORIGEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. LICITADA | % Exe-cutada | Coef. De Influên. (ABC) | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total do Contrato | Saldo Contrato |
|----|--------|--------|---------------------------|------|-------------------|--------------|-------------------------|---------|----------------|--------------|-------------------|----------------|
|----|--------|--------|---------------------------|------|-------------------|--------------|-------------------------|---------|----------------|--------------|-------------------|----------------|

## GLOBAL - LOTE 1

|   |         |         |   |     |           |         |        |        |          |              |              |   |
|---|---------|---------|---|-----|-----------|---------|--------|--------|----------|--------------|--------------|---|
| 1 |         | 550     | SERVIÇOS PRELIMINARES   |     | -         |         |        |        | -        | -            | -            | - |
|   | 512050  | DER     | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte  | m3  | 795,84    | 100,00% | 1,13%  | 1,13%  | 72,63    | 57.801,86    | 57.801,86    | - |
|   | 00051   | ORSE    | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES   | un  | 1,00      | 100,00% | 0,06%  | 0,06%  | 3.296,21 | 3.296,21     | 3.296,21     | - |
| 2 |         | 554     | TERRAPLENAGEM   |     | -         |         |        |        | -        | -            | -            | - |
|   | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  | m3  | 1.740,90  | 100,00% | 0,41%  | 0,41%  | 11,97    | 20.838,57    | 20.838,57    | - |
| 3 |         | 589     | DRENAGEM  |     | -         |         |        |        | -        | -            | -            | - |
|   | 600300  | DER     | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria  | m3  | 22,20     | 100,00% | 0,01%  | 0,01%  | 13,98    | 310,36       | 310,36       | - |
|   | 601200  | DER     | Reaterro e apiloamento mecânico   | m3  | 2,12      | 100,00% |        |        | 41,56    | 88,11        | 88,11        | - |
|   | 602000C | DER/PRC | Formas de madeira comum   | m2  | 17,04     | 100,00% | 0,02%  | 0,02%  | 74,62    | 1.271,53     | 1.271,53     | - |
|   | 605300B | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa  | m3  | 7,11      | 100,00% | 0,15%  | 0,15%  | 1.053,33 | 7.489,18     | 7.489,18     | - |
| 4 |         | 556     | BASE / SUB-BASE   |     | -         |         |        |        | -        | -            | -            | - |
|   | 452010  | DER     | Cascalhamento   | m3  | 1.930,31  | 100,00% | 2,26%  | 2,26%  | 59,71    | 115.258,81   | 115.258,81   | - |
|   | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN   | m2  | 4.974,00  | 100,00% | 0,50%  | 0,50%  | 5,15     | 25.616,10    | 25.616,10    | - |
|   | 531000A | DER/PRC | Brita Graduada  | m3  | 6.220,98  | 100,00% | 21,96% | 21,96% | 180,02   | 1.119.900,82 | 1.119.900,82 | - |
|   | 531300  | DER     | Macadame Seco c/ Brita Graduada   | m3  | 1.090,80  | 100,00% | 3,07%  | 3,07%  | 143,62   | 156.660,70   | 156.660,70   | - |
| 5 |         | 551     | REVESTIMENTO  |     | -         |         |        |        | -        | -            | -            | - |
|   | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão  | m2  | 46.188,07 | 100,00% | 0,55%  | 0,55%  | 0,61     | 28.174,72    | 28.174,72    | - |
|   | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação  | ton | 50,81     | 100,00% | 6,00%  | 6,00%  | 6.020,82 | 305.917,86   | 305.917,86   | - |
|   | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão  | m2  | 41.508,07 | 100,00% | 0,34%  | 0,34%  | 0,42     | 17.433,39    | 17.433,39    | - |
|   | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação  | ton | 20,75     | 100,00% | 1,96%  | 1,96%  | 4.824,36 | 100.105,47   | 100.105,47   | - |
|   | 570000J | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)   | ton | 4.980,96  | 100,00% | 29,82% | 29,82% | 305,27   | 1.520.537,66 | 1.520.537,66 | - |
|   | 589000T | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)  | ton | 244,07    | 100,00% | 28,04% | 28,04% | 5.857,97 | 1.429.754,74 | 1.429.754,74 | - |
| 6 |         | 558     | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO   |     | -         |         |        |        | -        | -            | -            | - |
|   | 98504   | SINAPI  | Plantio de Grama em placas  | m2  | 3.364,00  | 100,00% | 0,89%  | 0,89%  | 13,43    | 45.178,52    | 45.178,52    | - |
| 7 |         | 552     | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO   |     | -         |         |        |        | -        | -            | -            | - |
|   | 822000  | DER     | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)  | m2  | 2.055,38  | 100,00% | 1,38%  | 1,38%  | 34,13    | 70.150,12    | 70.150,12    | - |
|   | 820000A | DER/PRC | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE   | m2  | 11,51     | 100,00% | 0,16%  | 0,16%  | 704,70   | 8.111,10     | 8.111,10     | - |
|   | 821000  | DER     | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização   | un  | 21,00     | 100,00% | 0,08%  | 0,08%  | 201,30   | 4.227,30     | 4.227,30     | - |
|   | 821300  | DER     | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m   | un  | 14,00     | 100,00% | 0,14%  | 0,14%  | 500,10   | 7.001,40     | 7.001,40     | - |
| 8 |         | 553     | ENSAIOS TECNOLÓGICOS  |     | -         |         |        |        | -        | -            | -            | - |
|   |         |         | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) |     | -         |         |        |        | -        | -            | -            | - |

| Nº                      | CÓDIGO    | ORIGEM   | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS  | Unid         | Quantid.<br>LICITADA | % Exe-<br>cutada | Coef. De<br>Influên.<br>(ABC) | %<br>Total | Custo<br>Unitário | Valor<br>Medido | Total do<br>Contrato | Saldo<br>Contrato |
|-------------------------|-----------|----------|--|--------------|----------------------|------------------|-------------------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
|                         | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base               | un           | 37,00                | 100,00%          | 0,13%                         | 0,13%      | 178,45            | 6.602,65        | 6.602,65             | -                 |
|                         | 74022/27  | SINAPI   | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso  | un           | 44,00                | 100,00%          | 0,11%                         | 0,11%      | 130,27            | 5.731,88        | 5.731,88             | -                 |
|                         | 09.04.04  | DAER     | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas   | un           | 60,00                | 100,00%          | 0,26%                         | 0,26%      | 218,56            | 13.113,60       | 13.113,60            | -                 |
|                         | 74022/53  | SINAPI   | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica   | un           | 60,00                | 100,00%          | 0,20%                         | 0,20%      | 167,50            | 10.050,00       | 10.050,00            | -                 |
|                         | 09.05.02  | DAER     | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso   | un           | 60,00                | 100,00%          | 0,07%                         | 0,07%      | 59,87             | 3.592,20        | 3.592,20             | -                 |
|                         | 09.04.01  | DAER     | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa                                      | un           | 60,00                | 100,00%          | 0,14%                         | 0,14%      | 121,71            | 7.302,60        | 7.302,60             | -                 |
|                         | 09.01.18  | DAER     | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | gb           | 1,00                 | 100,00%          | 0,15%                         | 0,15%      | 7.482,54          | 7.482,54        | 7.482,54             | -                 |
| TOTAL: GLOBAL - LOTE 1: |           |          |  | % PREVISTO : | 7,82%                | % EXECUTADO :    |                               | 100,00%    | SOMAS             | 5.099.000,00    | 5.099.000,00         | -                 |

|               |                                     |                 |        |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------|
| OBSERVAÇÕES : | Valor Total do Contrato:            | R\$5.099.000,00 |        |
|               | Medição Acumulada:                  | 5.099.000,00    |        |
|               | Total Anterior:                     | 4.699.834,47    |        |
|               | Valor e % executado desta Medição : | R\$399.165,53   | 7,83 % |

|   |  |  |
|---|--|--|
| RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):   |  |  |
| <div></div> <div>PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA<br/>EVANDRO MICHEL PICOLOTTO<br/>CREA PR-162.694/D</div> | <div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA<br/>ARTHUR BAZZO FAGGION<br/>ENGº CIVIL - CREA PR-174995/D</div> | <div></div> <div>PREFEITO MUNICIPAL DE RENASCENCA<br/>FABIELI MANFREDI</div> |