



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELL

Nº do contrato

CT 94/2022 - LAUDENIR I /

Nº da medição

7

Período

13-dez-23

a

15-fev-24

ITEM	RETIRO DO PINHAL	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
					CONTRATADAS	NO PERÍODO	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)		und						
1.1.1	TERRAPLENAGEM								
1.2	Escavação de vala lateral com motoniveladora		m		5.354,00	679,00	3.216,80	162,96	772,03
1.2.1	Escarificação, regularização e compactação subleito		m²		16.865,10	2.138,85	10.132,92	4.277,70	20.265,84
1.3	PAVIMENTAÇÃO								
1.3.1	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica		m²		16.865,10	2.138,85	10.132,92	3.742,99	17.732,62
1.3.2	Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico		m²		16.062,00	2.037,00	9.650,40	8.697,99	41.207,21
1.4	CORDÃO/GUIA								
1.4.1	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral		m		5.354,00	679,00	3.216,80	1.045,66	4.953,87
1.4.2	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)		m²		6.366,00		778,00		124,48
1.4.3	Enlèvement da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)		m²		6.366,00		450,80		1.586,82
1.5	REJUNTAMENTO								
1.5.1	Enchimento com argila		m²		18.200,70	2.138,85	11.468,52	898,32	4.816,78
1.6	COMPACTAÇÃO			CF					
1.6.1	Compactação do Pavimento Polidétrico		m²						
1.7	SINALIZAÇÃO								
1.7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" clampa eoletas anti-giro, h=3,00m		ud		7,00				
	Placa de sinalização com película refletiva		m²		4,13				
2	LINHA CASTELL								
	SERVIÇOS INICIAIS								
	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)		und						
	TERRAPLENAGEM								
	Escavação de vala lateral com motoniveladora		m		2.388,00		1.868,00		448,32
	Escarificação, regularização e compactação subleito		m²		7.522,20		5.879,70		11.759,40
	PAVIMENTAÇÃO								
	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica		m²		7.522,20		5.879,70		10.289,48

V.100901-1100

2021.11.15 LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELL.

Nº do contrato

CT 94/2022 -LAUDENIR II /

Nº da medição

7

Período

13-dez-23

a

15-fev-24

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte CONTRATADAS	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				EXECUTADAS NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
	Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico CORDÃO/GUIA	m²	7.647,00		6.147,00		860,58
	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	2.388,00		1.668,00		817,32
	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	2.388,00		1.449,00		231,84
	Enlaxamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	2.418,00		1.534,08		5.399,96
	REJUNTAMENTO	m²	7.522,20		5.441,10		2.285,27
	Enchimento com argila	m²					
	COMPACTAÇÃO	m²	8.536,50				
	Compactação do Pavimento Polidétrico	ud	8,00				
	SINALIZAÇÃO	m²	4,72				
	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/lampa e aletas anti-giro, h=3,00m						
	Placa de sinalização com película refletiva						

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram devidamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município
pelos Itens:

BUCLIDES LUTZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL,
CREA 18.913 D/PR

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.
pelos Itens:

15-fev-24

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 18.223,82	R\$ 123.551,82



Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR >>> REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES -
RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELL.

MEDICÇÃO Nº 7 N° do contrato CT 94/2022-LP/