



TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA	
MUNICÍPIO: SULINA – PR.	
SUBPROJETO: ASFALTO PROGRAMA ASFALTO NOVO VIDA NOVA	
EMPRESA CONTRATADA: SIX PAVIMENTAÇÕES LTDA	
VALOR REAL: R\$ 5.396.052,82	CONTRATO Nº: 03/2024
SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA) Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 16.944,93 m ² , incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. trechos: rua Comendador Araújo (entre ruas Tupinambá e Tupinambá + 110,00m), Av. XV de Novembro (entre ruas Comendador Araújo e Comendador Araújo + 80,00m), rua São José (entre ruas Machado de Assis e Machado de Assis + 40,44m), rua Venezuela (entre ruas Getúlio Vargas e Getúlio Vargas + 80,00m), rua Barrão do Rio Branco (entre ruas Itamarati e Itamarati + 80,89m), rua Itamarati (entre ruas Das Américas e Barrão do Rio Branco), rua Das Américas (entre ruas Geraldo Meireles e Itamarati), rua D. Pedro I (entre ruas União da Vitória e Geraldo Meireles), rua Santos Dumont (entre ruas Otília Catarina Scheffer e Geraldo Meireles), rua Valdomiro Francisco da Motta (entre ruas Santos Dumont e Santos Dumont + 80,85m), rua Machado de Assis (entre ruas Padre Anchieta e Padre Anchieta + 110,00m), rua João Alcantara (entre ruas Padre Anchieta e Padre Anchieta + 110,00m), Av. Iguaçu (entre ruas Walter Teodoro Keske e Castelo Branco), rua Avelino Rubi Erhart (entre ruas Av. Iguaçu + 58,00m e Walter Teodoro Keske + 77,48m), rua Walter Teodoro Keske (entre ruas Av. Iguaçu e Avelino Rubi Erhart), rua José Harry Willemborg (entre ruas Castelo Branco e Saldanha Sarinho), rua Guerino de Oliveira (entre ruas José Harry Willemborg e José Harry Willemborg + 40,52m), rua Castelo Branco (entre ruas José Harry Willemborg e José Harry Willemborg + 60,66m), sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n.º 04/2023.	
OBSERVAÇÕES E RESSALVAS: Obra aguardando a medição 06 Aos 30 (trinta) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em andamento, aguardando a finalização da 7.ª medição.	
GILBERTO JOÃO ROSSI Prefeito Municipal	

Sulina – PR, 30 de maio de 2025.

Assinado por 1 pessoa: GILBERTO JOAO ROSSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/6B7F-39F4-695F-918F> e informe o código 6B7F-39F4-695F-918F



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6B7F-39F4-695F-918F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GILBERTO JOAO ROSSI (CPF 031.XXX.XXX-01) em 30/05/2025 10:21:52 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/6B7F-39F4-695F-918F>