

Nº do contrato: 0-* / 0
Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná
Programa: 0
Empreendimento: Reforma Escola Municipal Juventino Rufatto

BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº:	1
Data da Medição:	9-fev-26
Período:	24-jun-24 9-fev-26
Data de Início do Empreendimento:	24/06/24

#VALOR!	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
		UD	QUANT.	R\$ 35.431,83		NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	35.431,83	R\$ 35.431,83	R\$ -	R\$ 35.431,83	R\$ 35.431,83
				UNIT.	TOTAL										
1	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO				35.431,83					1,00	35.431,83		35.431,83	35.431,83	
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, INCLUINDO MOTOBOMBA, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS	GL	1,00	33.852,09	33.852,09	1,00		1,00	1,00	1,00	33.852,09		33.852,09	33.852,09	
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO	M3	0,68	93,15	63,34	0,68		0,68	0,68	1,00	63,34		63,34	63,34	
1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	5,76	84,43	486,32	5,76		5,76	5,76	1,00	486,32		486,32	486,32	
1.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	M2	9,00	54,59	491,31	9,00		9,00	9,00	1,00	491,31		491,31	491,31	
1.5	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2	M2	2,56	66,12	169,27	2,56		2,56	2,56	1,00	169,27		169,27	169,27	
1.6	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO	M2	2,56	141,90	363,26	2,56		2,56	2,56	1,00	363,26		363,26	363,26	

Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.

Responsável Técnico de(o/a) Município de Coronel Vivida - Paraná
Carimbo e a Assinatura

Responsável Executor
Carimbo e a Assinatura

KATIA ELOIZA DA ROCHA:
11068571942
C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Presencial,
OU=40312993000151,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=(em branco), CN=KATIA
ELOIZA DA ROCHA:11068571942
Prefeitura Municipal de Coronel
Vivida
2026.02.09 11:54:18-03'00'

