



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	Mês	Dez	REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	SAM	72	Parcela		2		DATA	17/12/2025 - qua
FIRMA EMPREITEIRA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ:	77.744.134/0001-41	CONTRATO EMPREITADA:				ORDEM DE SERVIÇO:	
				Nº	011/2025			Nº	
				DATA:	20/02/2025			DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	

GLOBAL - LOTE 1

1	550		SERVIÇOS PRELIMINARES									
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-
	COMP 003	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-
2	554		TERRAPLENAGEM									
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carca e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-
	401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motoniiveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-
3	589		DRENAGEM									
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40	-	0,19%	-	10,77	-	6.250,91	6.250,91
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	57,56	-	0,05%	-	31,37	-	1.805,66	1.805,66
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m	un	8,00	-	0,89%	-	3.734,69	-	29.877,52	29.877,52
	620200C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un	6,00	-	0,94%	-	5.239,36	-	31.436,16	31.436,16
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berco e sem Armação - PS-1	m	30,00	-	0,34%	-	379,44	-	11.383,20	11.383,20
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berco c/ Armação Simples PA-1	m	16,00	-	0,18%	-	366,43	-	5.862,88	5.862,88
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00	-	1,37%	-	4.571,29	-	45.712,90	45.712,90
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	3,00	-	0,34%	-	3.742,52	-	11.227,56	11.227,56
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	5.325,00	96,71%	11,77%	11,38%	73,94	380.791,00	393.730,50	12.939,50
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00	50,00%	0,76%	0,38%	426,36	12.790,80	25.581,60	12.790,80
4	556		BASE / SUB-BASE									
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,38	853.860,77	855.572,39	1.711,62
	531350	DER	Macadamio Seco c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,87%	3,86%	229,49	129.069,77	129.329,09	259,32
5	551		REVESTIMENTO									
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusiva CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	12.553,80	-
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	7.560,00	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de lição	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	36.079,02	-
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87
6	552		SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO									
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00	-	1,35%	-	20,09	-	45.202,50	45.202,50
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2)	m2	900,00	-	0,95%	-	35,49	-	31.941,00	31.941,00
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97	-	0,78%	-	666,35	-	25.967,66	25.967,66
	821300	DER	Supporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00	-	0,80%	-	502,84	-	26.650,52	26.650,52
7	553		ENSAIOS TECNOLÓGICOS									
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)									
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.650,10	4.650,10	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da casa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-
	61/2024	REGÃO ELETRÔNICO	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:					% PREVISTO:	1,90%	% EXECUTADO:	90,37%	SOMAS	3.023.370,20	3.345.465,00	322.094,80

OBSERVAÇÕES:	Valor Total do Contrato:	R\$3.345.465,00
	Medição Acumulada:	3.023.370,20
	Total Anterior:	2.640.879,40
	Valor e % executado desta Medição:	R\$382.490,80 11,43 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
CREA PR-203.527/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:37 - CPF: 08348218939)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:19 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazon (24/02/2026 16:46:00)

Nome do arquivo:

2026022416460079.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416460079>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : CORONEL VIVIDA
PROJETO : PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL
CONVÊNIO : Nº 326/2024 PAM
EMPRESA VENCEDORA : PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CNPJ : 77.744.134/0001-41
CONTRATO EMPREITADA Nº : 011/2025 DATA ASSINATURA : 20/02/2025
VALOR TOTAL CONTRATADO : 3.345.465,00
SAM : Nº 72
LOTE : Nº 1

MEDIÇÃO Nº: 2
DATA DA MEDIÇÃO : 17/12/2025
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: 1
PRAZO DE EXECUÇÃO: 19/08/2025
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/02/2026

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº DA LICITAÇÃO: 001/2025

ITEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$) MÊS					MEDIDA	(R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	7,55%	3.278,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	43.418,64	-	
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	10.487,25	-	
3		DRENAGEM	0,71%	4.017,35	69,92%	562.868,89	393.581,80	11.091,00	382.490,80	67,95%
4		BASE / SUB-BASE	4,66%	45.898,00	99,80%	984.901,48	982.930,54	982.930,55	(0,01)	
5		REVESTIMENTO		-	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	1.558.079,66	0,01	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		129.761,68	-	-	-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	100,00%	34.872,30	34.872,30	34.872,30	-	
TOTAL CRONOGRAMA				63.681,24		TOTAL MEDIÇÃO	3.023.370,20	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior		
								2.640.879,40	382.490,80	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o (%) percentual desta medição:

R\$382.490,80

11,43 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	63.681,24	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	3.023.370,20	4747,66%
META FINANCEIRA ATINGIDA		

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
CREA PR-203.527/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL CREA PR-209761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:14 - CPF: 08348218939)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:37 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazon (24/02/2026 16:46:15)

Nome do arquivo:

2026022416461527.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416461527>