



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
945923/23	49124/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	01/2024

Medição: 7 Período: 11/03/2025 a 26/05/2025 % Realizado Período.: 4,12% % Realizado Acum.: 74,11%

		ESTACA 88/96	ESTACA 97/104	ESTACA 105/112	ESTACA 113/120	ESTACA 121/128	ESTACA 129/136	ESTACA 137/144	ESTACA 145/152	ESTACA 153/160	ESTACA 161/168	ESTACA 169/176	ESTACA 177/187	SALDOS	JÁ PAGO BM 2	JÁ PAGO BM 3	JÁ PAGO BM 5	JÁ PAGO BM 6									
Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																											
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
2	SERVIÇOS INICIAIS															3											
3	LIMPEZA DA ÁREA		2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2														
4	CORTE E ATERRO										6				2	3											
5	RECUPERAÇÃO DE BASE														2												
6	SUB BASE	7	6	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5														
7	BASE	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6															
8	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6															
9	GALERIAS PLUVIAIS		4	4	4		4	4	4	4	4																
10	DRENOS											4					5										
11	MEIO FIO		6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5														
12	CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO		4				4	4	4								5										
13	ENLEIVAMENTO																										
14	DEFENSAS METÁLICAS																										
15	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4	4					4	4	4																	
16	PASSEIOS	7	6	6	5	5	5	5	5	6	6	6															
17	SINALIZAÇÃO																										
18	SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA																										
19	MOBILIÁRIO - ELÉTRICA																										
20	INSTALAÇÃO - ELÉTRICA																										
21	SERVIÇOS FINAIS																										

Medições		Data das Medições											
		22/04/2024	27/08/2027	18/09/2024	27/11/2024	03/02/2025	10/03/2025	26/05/2025					
Período:	%	0,19%	2,19%	3,88%	16,26%	12,60%	34,87%	4,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	17.368,88	199.852,03	353.408,80	1.482.663,16	1.148.711,47	3.179.251,65	375.320,25	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	0,19%	2,38%	6,26%	22,52%	35,12%	69,99%	74,11%	74,11%	74,11%	74,11%	74,11%	74,11%
	R\$	17.368,88	217.220,91	570.629,71	2.053.292,87	3.202.004,34	6.381.255,99	6.756.576,24	6.756.576,24	6.756.576,24	6.756.576,24	6.756.576,24	6.756.576,24

CORONEL VIVIDA - PR
Local
segunda-feira, 26 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242151640

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.05.26 16:33:45-03'00"





RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 8.265.674,00	CONTRAPARTIDA 851.122,33	INVESTIMENTO 9.116.796,33	Nº RRE 7	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mai-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 0,00
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373	7684	0		01/2024	7	9.116.796,33	6.381.255,99	375.320,25	6.756.576,24	74,11%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	(100,00%)	(69,99%)	(4,12%)	(74,11%)
							Repasse	8.265.674,00	5.785.517,17	340.281,25	6.125.798,42
							Contrapartida	851.122,33	595.738,82	35.039,00	630.777,82
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	9.116.796,33	6.381.255,99	375.320,25	6.756.576,24
											74,11%

Acumulado Anterior: 69,99%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE
BARRETO:9673110999
1

Assinado de forma digital por
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2025.05.27 08:34:24 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 26 de maio de 2025

Data


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.05.26 16:34:07-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RTT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: