

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

15

Período

24-ago-23

a

23-out-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOC /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	CONTRATADAS	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)
					EXECUTADAS	ACUMULADA	
					NO PERÍODO		NO PERÍODO
							ACUMULADO
TRECHO 03 - PAV. POLIEDRICA RUA CEREJEIRAS							
4.1	Colchão de argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		1.888,00		1.888,00	8.005,12
4.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km						
4.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.888,00		1.888,00	48.880,32
4.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		630,00		630,00	16.014,60
4.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidétrico	m²		1.888,00		1.888,00	2.605,44
4.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m²		315,00		315,00	494,55
4.7	Boca de lobo em tubo de concreto, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	m		380,00		380,00	25.764,00
		UNID.		16,00	4,00	12,00	1.395,80
							4.187,40
TRECHO 04 - PAV. POLIEDRICA RUA CEDRO ROSA							
5.1	Colchão de argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		1.680,00		1.680,00	7.123,20
5.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km						
5.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.680,00		1.680,00	43.495,20
5.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		560,00		560,00	14.235,20
5.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidétrico	m²		1.680,00		1.680,00	2.318,40
5.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m²		280,00		280,00	439,60
5.7	Boca de lobo em tubo de concreto, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	m		345,00		345,00	23.391,00
		UNID.		16,00	4,00	12,00	1.395,80
							4.187,40
TRECHO 05 - PAV. POLIEDRICA RUA LOURO							
6.1	Colchão de argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		1.815,00		1.815,00	7.695,60

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº da medição

15

Período

24-ago-23 a 23-out-23

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
6.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km							
6.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.815,00		1.815,00		46.990,35
6.4	Enchimento c/ argila pl pav. Polidrico DMT 10Km	m²		604,00		604,00		15.353,68
6.5	Contenção lateral c/ solo local pl pav. polidrico	m²		1.815,00		1.815,00		2.504,70
6.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m²		302,00		302,00		474,14
6.7	Boca de lobo em tubo de concreto, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	m		290,00		290,00		19.662,00
		UNID.		18,00	4,00	12,00	1.395,80	4.187,40
7	TRECHO 06 - PAV. POLIEDRICA RUA AROENGA							
7.1	Colchão de argila pl pav. Polidrico DMT 10Km	m²		403,00		403,00		1.708,72
7.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km							
7.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		403,00		403,00		10.433,67
7.4	Enchimento c/ argila pl pav. Polidrico DMT 10Km	m²		170,00		170,00		4.321,40
7.5	Contenção lateral c/ solo local pl pav. polidrico	m²		403,00		403,00		556,14
7.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m²		85,00		85,00		133,45
7.7	Boca de lobo em tubo de concreto, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	m		95,00		95,00		6.441,00
		UNID.		6,00	2,00	5,00	697,90	1.744,75
8	TRECHO 07 - PAV. POLIEDRICA RUA BRACATUNGA							
8.1	Colchão de argila pl pav. Polidrico DMT 10Km	m²		945,00		900,00		3.816,00
8.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km							
8.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		945,00		900,00		23.301,00
8.4	Enchimento c/ argila pl pav. Polidrico DMT 10Km	m²		320,00		320,00		8.134,40
		m²		945,00		900,00		1.242,00

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 15 Nº do contrato LOTEAMENTO /

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL. ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS				1.548,78			1.548,78	100,00	100,00
2	TRECHO 01 - PAV. POLIEDRICA RUA JOÃO RISSO				226.488,50			226.488,50	100,00	99,69
3	TRECHO 02 - PAV. POLIEDRICA RUA BURITI				37.029,58			37.029,58	100,00	98,15
4	TRECHO 03 - PAV. POLIEDRICA RUA CEREJEIRAS				105.951,43			105.951,43	100,00	98,70
5	TRECHO 04 - PAV. POLIEDRICA RUA CEDRO ROSA				96.190,00			96.190,00	100,00	98,55
6	TRECHO 05 - PAV. POLIEDRICA RUA LOURO				96.867,87			96.867,87	100,00	97,88
7	TRECHO 06 - PAV. POLIEDRICA RUA AROEIRA				25.339,13			25.339,13	100,00	98,64
8	TRECHO 07 - PAV. POLIEDRICA RUA BRACATINGA				53.722,90			53.722,90	100,00	93,81
9	TRECHO 08 - PAV. POLIEDRICA RUA LIMOEIRO				84.766,50			84.766,50	100,00	99,11
10	TRECHO 09 - PAV. POLIEDRICA RUA JATOBA				46.468,10			46.468,10	100,00	88,77
11	TRECHO 10 - PAV. POLIEDRICA RUA AMORA				56.951,80			56.951,80	100,00	98,79
12	TRECHO 11 - PAV. POLIEDRICA RUA LARANJEIRA				51.851,79			51.851,79	100,00	97,38
13	TRECHO 12 - PAV. POLIEDRICA RUA PROF. ZICO				46.694,70			46.694,70	100,00	91,05
14	TRECHO 13 - PAV. POLIEDRICA RUA IRMA MARIA BERNARDA				219.243,00			219.243,00	100,00	87,37
TOTALS ACUMULADOS					1.148.114,08			1.148.114,08	100,00	95,41
TOTALS NO PERÍODO					73.529,25			73.529,25		6,11

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

Edson Ferreira Cami Depieri

Data da Medição 23-out-23

Executado: 54,07 % de 10ª etapa
Prazo decorrido: 712 dias
Dias abonados: 712 dias

Prazo equivalente de obra: 289 dias
Adiant. (+) / Atraso(-): -423 dias

Arquiteta e Urbanista

CAU/SC A214953-2