

<p>Inserir o BRASÃO do município obrigatoriamente na ABA da "MEDIÇÃO_GLOBAL" local gravado dos brasões: G:\MODELOS\ESCRITORIOS_REGIONAIS\Diversos\medicoes\brasao_municipio</p>		<h1 style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA</h1>				<h2 style="text-align: center;">ESTADO DO PARANÁ</h2>						
		LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021				Mês	Mar	PARCELA	1	ASSOCIAÇÃO	Amsop	
MUNICÍPIO:		CORONEL VIVIDA		CÓDIGO SAM MUNIC.:		75		CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:			
SUBPROJETO:				Lote		1		Nº	001/2026			
FIRMA EMPREITEIRA:		F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA		CNPJ:		05.461.328/0001-29		DATA:	08/01/2026			
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS								ORÇAMENTO				
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total do Contrato	Saldo Contrato
<b>1 - SERVIÇOS INICIAIS</b>												
1	1	561	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		-				-	-	-	-
	1.2		ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS		-				-	-	-	-
	1.2.2		BARRACÃO DE OBRA		-				-	-	-	-
	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	m2	25,00	100,00%	2,99%	2,99%	1.688,92	42.223,00	42.223,00	-
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-				-	-	-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,27%	0,27%	3.857,04	3.857,04	3.857,04	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-				-	-	-	-
	COMP80_1_12	PM_75	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO TOPOGRAFO, MESTRE DE OBRA E ENGENHEIRO CIVIL EM TEMPO INTEGRAL DE OBRA	UND	1,00	2,00%	53,60%	1,07%	757.542,16	15.150,84	757.542,16	742.391,32
2	2	562	<b>MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS</b>		-				-	-	-	-
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-				-	-	-	-
	2.1.5		<b>ATERRO MECANIZADO</b>		-				-	-	-	-
	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2024	m3	-				17,56	-	-	-
	2.2		TRANSPORTE DE MATERIAIS		-				-	-	-	-
	2.2.1		TRANSPORTE COM CAMINHÃO		-				-	-	-	-
	2.2.1.2		BASCULANTE - CAPACIDADE 14 METROS CÚBICOS		-				-	-	-	-
	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	m3 X km	-				2,83	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	COMP80_1_11	PM_75	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE SOLO PARA SER UTILIZADO EM ÁREAS DE ATERRO E COMPACTAÇÃO	M3	-				71,73	-	-	-
	COMP80_1_1	PM_75	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE ATERRO, GRAU DE COMPACTAÇÃO 105% DO PROCTOR MODIFICADO	M3	-				22,69	-	-	-
	COMP80_1_2	PM_75	MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO DE DRENAGEM, COMPACTADO OU HIDRAULICAMENTE ADENSADO, PERMEABILIDADE >10-4m/s. FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DA CAMADA	M3	-				349,14	-	-	-
	COMP80_1_3	PM_75	MATERIAL GRANULAR DE TRANSIÇÃO T2, COMPACTADO OU HIDRAULICAMENTE ADENSADO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DA CAMADA	M3	-				351,33	-	-	-
	COMP80_1_4	PM_75	MATERIAL GRANULAR DE TRANSIÇÃO T3, TRANSIÇÃO MATERIAL GRANULAR COMPACTADO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DA CAMADA	M3	-				287,31	-	-	-
	COMP80_1_5	PM_75	<b>MATERIAL ROCHOSO ESTÁVEL, GRADUADO E COMPACTADO. FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DA CAMADA - RIP RAP</b>	M3	-				291,20	-	-	-
	COMP80_1_7	PM_75	SUB BASE RICA CORRIDA PARA ASSENTAMENTO DAS ADUELAS DE PASSAGEM. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	-				218,96	-	-	-
	COMP80_1_18	PM_75	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	-				15,91	-	-	-
	COMP80_1_19	PM_75	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM CASCALHO COMPACTADO - RP	M3	-				291,20	-	-	-
3	3	563	<b>FUNDAÇÕES</b>		-				-	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - FUNDAÇÕES		-				-	-	-	-
	COMP80_1_13	PM_75	EXECUÇÃO DA PALIÇADA INDICADA EM PROJETO. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UND	-				29.544,19	-	-	-
	COMP80_1_14	PM_75	EXECUÇÃO DE SONDAÇÕES ROTATIVAS E ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA. 30M DE SONDAÇÃO ROTATIVA E 10 ENSAIOS DE PERDA D'ÁGUA COM CINCO ESTÁGIOS DE PRESSÃO	UND	1,00		10,55%		149.067,02	-	149.067,02	149.067,02
	COMP80_1_16	PM_75	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DO TRATAMENTO DE FUNDAÇÕES	M	978,00		19,27%		278,40	-	272.275,20	272.275,20
	COMP80_1_17	PM_75	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DO CONTROLE TECNOLÓGICO DAS ETAPAS DE CAMADA DE COMPACTAÇÃO, FILTRO E ENROCAMENTOS, BEM COMO A CARACTERIZAÇÃO COMPLETA DAS JAZIDAS DE MATERIAIS TERROSOS E GRANULARES A SEREM UTILIZADOS NA OBRA	UND	1,00		12,69%		179.272,57	-	179.272,57	179.272,57
4	4	564	<b>ESTRUTURAS</b>		-				-	-	-	-
	4.1		FORMAS		-				-	-	-	-
	4.1.1		FORMAS PARA FUNDAÇÕES		-				-	-	-	-
	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021	m2	-				213,88	-	-	-
	4.2		ARMADURAS		-				-	-	-	-
	4.2.3		ARMAÇÃO CA-50 e CA-60		-				-	-	-	-
	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	-				21,92	-	-	-
	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	-				16,58	-	-	-
	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	-				13,51	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-				-	-	-	-
	COMP80_1_9	PM_75	CONCRETO SIMPLES PARA ENCHIMENTO / REGULARIZAÇÃO. FCK= 15MPa. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	-				824,59	-	-	-
	COMP80_1_8	PM_75	CONCRETAGEM DE PEÇAS EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	-				843,56	-	-	-
	COMP80_1_10	PM_75	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATÉ 5 MCA	M	-				142,37	-	-	-
	COMP80_1_6	PM_75	ADUELA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00X2,00 (LXA), MISURA DE 2,00X2,00 CM, C=1,00M, ESPESURA MIN=15CM, TB=45 E FCK DO CONCRETO = 30MPa. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (10492)	M	-				6.827,38	-	-	-
5	5	568	<b>INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO</b>		-				-	-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-				-	-	-	-
	8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA		-				-	-	-	-
	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020	un	1,00	100,00%	0,19%	0,19%	2.644,55	2.644,55	2.644,55	-
6	6	569	<b>INSTAL. HIDROSSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS</b>		-				-	-	-	-
	9.3		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		-				-	-	-	-
	9.3.12		ENTRADA DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF. 03/2024	un	1,00	100,00%	0,02%	0,02%	298,45	298,45	298,45	-
	95674	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2024	un	1,00	100,00%	0,01%	0,01%	165,62	165,62	165,62	-
7	7	571	<b>PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS</b>		-				-	-	-	-
	11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	11.2.2		PLANTAS		-				-	-	-	-
	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 07/2024	m2	-				18,27	-	-	-
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 03/2024	m2	6.749,00	100,00%	0,42%	0,42%	0,87	5.871,63	5.871,63	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total do Contrato	Saldo Contrato
8	COMP80_1_15	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	-	-	-	-	294,47	-	-	-
	12	572	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-	-	-	-	-	-	-	-
	12.1		LIMPEZAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	12.1.2		LIMPEZA DE PISOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m2	-	-	-	-	3,32	-	-	-
<b>TOTAL: 1 - SERVIÇOS INICIAIS:</b>				% PREVISTO :	2,08%	% EXECUTADO :	4,97%	SOMAS	70.211,13	1.413.217,24	1.343.006,11	

<b>OBSERVAÇÕES :</b>										Valor Total do Contrato:	R\$1.413.217,24
										Medição Acumulada:	70.211,13
										R\$ Acumul. e % executado :	R\$70.211,13 4,97 %

<b>RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):</b>											
<p>RODRIGO SILIPRANDI:63830299915</p> <p>Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Dados: 2026.03.20 09:11:12 -03'00'</p> <p><b>F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA</b> Rodrigo Siliprandi CREA PR 28455/D</p>			<p>KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942</p> <p>Assinado de forma digital por KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942 Dados: 2026.03.11 17:41:55-03'00'</p> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA</b> Katia Eloiza Rocha Engenheira Civil - CREA PR - 216273/D</p>			<p>ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991</p> <p>Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991</p> <p><b>PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA</b> ANDERSON MANIQUE BARRETO</p>					

