



PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

ESTADO DO PARANÁ

 RENASCENÇA									REGIONAL		Francisco Beltrão (P.A.)		ASSOCIAÇÃO		Amsop			
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021									Mês	Mai	MEDICÃO PARCELA	1	DATA	15/05/2026 - sex				
MUNICÍPIO:			RENASCENÇA			CÓDIGO SAM MUNIC.:			264	SAM	49	CONTRATO EMPREITADA:			ORDEM DE SERVIÇO:			
SUBPROJETO:			PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL						Lote	1	Nº	015/2026		Nº				
FIRMA EMPREITEIRA:			CONSTRUBES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				CNPJ:		14792068000165				DATA:	20/03/2026		DATA		
MEDICÃO DOS SERVIÇOS											ORÇAMENTO							
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS			Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato				
GLOBAL - LOTE 1																		
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES				-				-		-	-				
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES			un	1,00	100,00%	0,04%	0,04%	3.234,67	3.234,67	3.234,67	-				
2	210080	DER	Topografo			h	100,00	10,00%	0,06%	0,01%	41,41	414,10	4.141,00	3.726,90				
		554	TERRAPLENAGEM				-				-	-	-	-				
	401950	DER	Compactação de Aterros 95% P.N.			m3	7.378,35		0,55%		5,53	-	40.802,28	40.802,28				
	400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm			m2	37.053,36	17,81%	0,60%	0,11%	1,20	7.920,00	44.464,03	36.544,03				
	431010	DER	Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte			m3	5,00				45,22	-	226,10	226,10				
	520200B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.			m3	5.507,09		0,84%		11,25	-	61.954,76	61.954,76				
	420200	DER	Remoção de Revestimento Primário			m3	293,34	7,11%	0,07%		17,47	364,42	5.124,65	4.760,23				
3		589	DRENAGEM				-				-	-	-	-				
	600000B	DER/PRC	Escavação Manual de Valas			m3	205,74	29,16%	0,13%	0,04%	46,98	2.818,80	9.665,67	6.846,87				
	600400	DER	Escavação de Bueiros em 2ª Categoria			m3	4.269,60	12,64%	0,57%	0,07%	9,84	5.309,66	42.012,86	36.703,20				
	633000B	DER/PRC	Limpeza e desobstrução de bueiros simples			m	20,00		0,02%		91,34	-	1.826,80	1.826,80				
	630400	DER	Remoção de bueiro 0,40m			m	8,00				20,01	-	160,08	160,08				
	630600	DER	Remoção de bueiro 0,60m			m	48,00	25,00%	0,02%	0,01%	24,02	288,24	1.152,96	864,72				
	630800	DER	Remoção de bueiro 0,80m			m	24,00		0,02%		48,04	-	1.152,96	1.152,96				
	631000	DER	Remoção de bueiro 1,00m			m	8,00	100,00%	0,01%	0,01%	48,15	385,20	385,20	-				
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico			m3	3.926,56	12,50%	1,52%	0,19%	28,63	14.053,04	112.417,41	98.364,37				
	603600	DER	Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada			m3	65,00		0,44%		502,51	-	32.663,15	32.663,15				
	620100	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m			un	6,00	16,67%	0,10%	0,02%	1.288,59	1.288,59	7.731,54	6.442,95				
	620200	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m			un	13,00		0,32%		1.809,39	-	23.522,07	23.522,07				
	620300	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m			un	8,00	25,00%	0,28%	0,07%	2.612,98	5.225,96	20.903,84	15.677,88				
	620500	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m			un	3,00		0,26%		6.292,03	-	18.876,09	18.876,09				
	610400C	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1			m	44,00		0,12%		201,81	-	8.879,64	8.879,64				
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1			m	502,00		1,95%		286,64	-	143.893,28	143.893,28				
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1			m	65,00		0,40%		450,48	-	29.281,20	29.281,20				
	611000	DER	Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2			m	189,00		1,76%		686,66	-	129.778,74	129.778,74				
	611400	DER	Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2			m	147,00		3,32%		1.668,58	-	245.281,26	245.281,26				
	610700	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2			m	40,00	30,00%	0,25%	0,08%	464,57	5.574,84	18.582,80	13.007,96				
	610900	DER	Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2			m	75,00		0,75%		743,61	-	55.770,75	55.770,75				
	611100	DER	Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2			m	49,00	75,51%	0,70%	0,53%	1.062,46	39.311,02	52.060,54	12.749,52				
	611500	DER	Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2			m	14,00	100,00%	0,46%	0,46%	2.409,84	33.737,76	33.737,76	-				
	BLSA120	DER/PRC	B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m			un	10,00		0,24%		1.743,32	-	17.433,20	17.433,20				
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m			un	8,00		0,22%		2.032,72	-	16.261,76	16.261,76				
	BLSA200	DER/PRC	B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m			un	3,00		0,10%		2.511,72	-	7.535,16	7.535,16				

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	BLSA250	DER/PRC	B.L. Símplex alvenaria H até 2,50 m	un	5,00		0,20%		2.989,07	-	14.945,35	14.945,35
	CLC060	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 0,60	un	1,00		0,02%		1.577,58	-	1.577,58	1.577,58
	CLC080	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 0,80	un	1,00		0,04%		2.740,23	-	2.740,23	2.740,23
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	1,00		0,05%		3.994,31	-	3.994,31	3.994,31
	CLC150	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,50	un	1,00		0,11%		8.338,60	-	8.338,60	8.338,60
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	1,00		0,04%		3.197,59	-	3.197,59	3.197,59
	DISSIPM150	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50	un	1,00		0,14%		10.134,45	-	10.134,45	10.134,45
	742000	DER	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	40,92		0,30%		535,64	-	21.918,39	21.918,39
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	3.817,42		0,63%		12,19	-	46.534,35	46.534,35
4		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	452010	DER	Cascalhamento	m3	3.188,18		2,08%		48,12	-	153.415,22	153.415,22
	511100A	DER/PRC	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	32.497,62		1,90%		4,31	-	140.064,74	140.064,74
	531000	DER	Brita Graduada	m3	8.575,43		25,15%		216,70	-	1.858.295,69	1.858.295,69
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	1.671,21		3,97%		175,75	-	293.715,16	293.715,16
5		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	560100B	DER/PRC	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	42.877,16		0,31%		0,54	-	23.153,67	23.153,67
	589190A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	47,16		2,89%		4.525,06	-	213.401,83	213.401,83
	561100A	DER/PRC	Pintura de liqação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	39.689,00		0,20%		0,37	-	14.684,93	14.684,93
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de liqação	ton	19,84		1,22%		4.558,93	-	90.449,17	90.449,17
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	4.961,13		19,31%		287,69	-	1.427.267,49	1.427.267,49
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	248,06		20,39%		6.074,83	-	1.506.922,33	1.506.922,33
6		557	MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-	-	-
	810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	1.641,00		1,03%		46,19	-	75.797,79	75.797,79
7		558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-				-	-	-	-
	401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/laiotas/blocos	m2	2.020,82		0,01%		0,26	-	525,41	525,41
	603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	m3	56,95		0,14%		180,68	-	10.289,73	10.289,73
	602000A	DER/PRC	Formas de madeira comum	m2	30,00		0,03%		63,42	-	1.902,60	1.902,60
	605000D	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 6,00 cm)	m2	1.092,80		0,70%		47,25	-	51.634,80	51.634,80
	534906B	DER/PRC	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia	m2	290,00		0,40%		102,19	-	29.635,10	29.635,10
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	597,22		0,10%		12,19	-	7.280,11	7.280,11
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	20,00		0,12%		438,65	-	8.773,00	8.773,00
8		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	2.030,18		0,79%		28,71	-	58.286,47	58.286,47
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	17,04		0,13%		569,55	-	9.705,13	9.705,13
	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	33,00		0,06%		123,49	-	4.075,17	4.075,17
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	11,00		0,06%		431,05	-	4.741,55	4.741,55
9		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	45,00		0,10%		166,35	-	7.485,75	7.485,75
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	58,00		0,13%		166,35	-	9.648,30	9.648,30
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	50,00		0,12%		171,52	-	8.576,00	8.576,00
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Líquido Betuminoso	un	84,00		0,14%		121,46	-	10.202,64	10.202,64
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	50,00		0,14%		203,73	-	10.186,50	10.186,50
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	50,00		0,11%		156,15	-	7.807,50	7.807,50
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	50,00		0,04%		55,81	-	2.790,50	2.790,50
	09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	50,00		0,08%		114,89	-	5.744,50	5.744,50

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	100,00		0,15%		113,45	-	11.345,00	11.345,00
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	gb	4,00		0,38%		6.975,29	-	27.901,16	27.901,16
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:				% PREVISTO :	0,65%	% EXECUTADO :		1,62%	SOMAS	119.926,30	7.390.000,00	7.270.073,70

OBSERVAÇÕES :	Valor Total do Contrato:	R\$7.390.000,00	
	Medição Acumulada:	119.926,30	
	Total Anterior:	-	
	Valor e % executado desta Medição :	R\$119.926,30	1,62 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):



Digitally signed by RODRIGO BRAGA SIMOES
MATHIAS:17544523888
Date: 2026.05.19 16:12:18 -03'00'

CONSTRUBES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RODRIGO BRA SIMÕES MATHIAS
5061120008/D



Documento assinado digitalmente
ARTHUR BAZZO FAGGION
Data: 20/05/2026 08:29:28-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA
ARTHUR BAZZO FAGGION
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-174995/D

PREFEITO MUNICIPAL DE RENASCENCA
FABIELI MANFREDI