



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDAÇÃO

Nº da medição

22

Período

30-mai-25 a 16-out-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº do contrato

|CT - 142/2022-0 |

ITEM	Descrição do Serviço	UD	Fonte	Quantidades		Valores Medidos (R\$)	
				Contratadas	Executadas		No Período
					No Período	Acumulada	
1	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00	
2	TERRAPLENAGEM						
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		5.858,60	-58,00	5.858,60	-31,90
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m ²		18.454,59	-182,70	18.454,59	-926,29
3	PAVIMENTAÇÃO						
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m ²		18.454,59	-182,70	18.454,59	-926,29
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m ²		17.575,80	-174,00	17.575,80	-6.443,22
4	CORDÃO/GUIA						
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3.640,53	-1.744,07	3.640,53	-27.486,54
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m ²		5.858,60	-58,00	5.858,60	-127,02
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m ²		5.858,60	2.378,60	5.858,60	35.179,49
5	REJUNTAMENTO						
5.1	Enchimento com argila	m ²		18.454,59	-182,70	18.454,59	-301,46
6	COMPACTAÇÃO						
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m ²	cf	18.454,59	18.454,59	18.454,59	
7	SINALIZAÇÃO						
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00	5,00	5,00	2.656,35
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m ²		2,95	2,95	2,95	2.088,19

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

WZ

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil - Crea 148.981D/PR

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:08136345988
Eu sou o autor deste
documento
Coronel Vivida-PR
2025.10.20 13:28:56-03'00'

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon
pelos itens:

16-out-25

16 set 23

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 3.681,26	R\$ 1.036.563,09



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

RESUMO DA MEDICAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO N° | 22 | N° do contrato | CT - 142/2022-1/

22 | N° do contrato

CT - 142/2022-(I)

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

16-out-
Data da Medicão

16-out-25



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:08136345988
Eu sou o autor deste
documento
Coronel Vivida-PR
2025.10.23 16:48:20-03'00'

V.100901-1100