



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Município de Salto do Lontra - PR		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Muro do Cemitério	INÍCIO DE OBRA 27/06/24
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA Consora Construtora	CNPJ 46.812.148/0001-21	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/10/2024 a 19/12/2024	Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 31,51%

FILTRO

↓

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: Execução de Muro no Cemitério		TOTAL:	265.997,15	12,83	18,68	31,51	34.140,35	49.675,52	83.815,87
1.	MURO NO CEMITÉRIO	265.997,15	12,83	18,68	31,51	34.140,35	49.675,52	83.815,87	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.912,44	100,00	-	100,00	2.912,44	-	2.912,44	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	659,04	100,00	-	100,00	659,04	-	659,04	
1.1.2.	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	2.253,40	100,00	-	100,00	2.253,40	-	2.253,40	
1.2.	FUNDAÇÕES	56.673,00	20,00	35,00	55,00	11.334,60	19.835,55	31.170,15	
1.2.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	56.673,00	20,00	35,00	55,00	11.334,60	19.835,55	31.170,15	
1.3.	VIGAS BALDRAMES	64.702,76	20,00	30,00	50,00	12.940,56	19.410,83	32.351,39	
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	2.795,78	20,00	30,00	50,00	559,16	838,73	1.397,89	
1.3.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	21.639,42	20,00	30,00	50,00	4.327,88	6.491,83	10.819,71	
1.3.3.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	7.427,85	20,00	30,00	50,00	1.485,57	2.228,36	3.713,93	
1.3.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	16.321,38	20,00	30,00	50,00	3.264,28	4.896,41	8.160,69	
1.3.5.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	16.518,33	20,00	30,00	50,00	3.303,67	4.955,50	8.259,17	
1.4.	PILARES (ESTEIO)	34.763,77	20,00	30,00	50,00	6.952,75	10.429,14	17.381,89	
1.4.1.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	34.763,77	20,00	30,00	50,00	6.952,75	10.429,14	17.381,89	
1.5.	FECHAMENTO (PLACAS PRÉ-MOLDADAS)	82.175,38	-	-	-	-	-	-	
1.5.1.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	82.175,38	-	-	-	-	-	-	
1.6.	PINTURA	24.769,80	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	24.769,80	-	-	-	-	-	-	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Município de Salto do Lontra - PR		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Muro do Cemitério	INÍCIO DE OBRA 27/06/24
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA Consora Construtora	CNPJ 46.812.148/0001-21	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/10/2024 a 19/12/2024
					Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 31,51%

FILTRO

Item	Descrição	Orçamento Contratado			Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
F	Objeto do CTEF: Execução de Muro no Cemitério				TOTAL: 265.997,15	12,83	18,68	31,51	34.140,35	49.675,52	83.815,87

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Salto do Lontra/PR

Local

quinta-feira, 19 de dezembro de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jonathan Kozikoski Freitas

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 175770/D

ART/RRT: 1720243725543