

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

4

Período

23-jun-25 a 6-out-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

SAM 62 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Nº do contrato

34-2024

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E	un		1,00		1,00		3.429,40
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3		2.663,76		2.663,76		22.189,12
2.2	Escarificação e remoção revestimento primário	m3		2.275,35		2.275,35		41.297,60
2.3	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3		8.067,00		8.067,00		125.199,84
3	DRENAGEM							
3.1	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3		213,49		213,49		3.065,72
3.2	Remoção de bueiro 0,60m	m		27,00		27,00		802,71
3.3	Reaterro e apiloamento mecânico	m3		150,33		150,33		6.419,09
3.4	Demolição de Concreto Simples	m3		9,06		9,06		1.664,59
3.5	Demolição de Concreto Armado	m3		7,66		7,66		2.943,28
3.6	Formas de madeira comum	m2		7,26		7,26		556,55
3.7	Aço CA-50 Dobr. e Colocação	kg		38,69		38,69		807,85
3.8	Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa	m3		1,19		1,19		970,49
3.9	Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m	un		6,00				
3.10	Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m	un		1,00		1,00		1.914,22
3.11	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m		10,00		10,00		1.684,60
3.12	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m		123,00		123,00		46.891,29
3.13	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m		11,00		11,00		6.748,06
3.14	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m	un		2,00		2,00		7.580,50
3.15	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un		1,00		1,00		4.500,42
3.16	B.L. Simples alvenaria H até 2,00 m	un		1,00		1,00		5.683,34
3.17	B.L. Simples alvenaria H até 2,50 m	un		3,00		3,00		20.605,02
3.18	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60	un		3,00	2,00	3,00	3.634,66	5.451,99
4	BASE / SUB-BASE							
4.1	Regularização compac.subleito 100% PN	m2		20.153,54	810,40	20.153,54	4.287,01	106.612,23
4.2	Brita Graduada	m3		2.610,10	103,16	2.610,10	24.660,40	623.944,41
4.3	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3		2.739,40	108,73	2.739,40	21.690,55	546.482,91
5	REVESTIMENTO							
5.1	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2		17.312,82	948,21	17.279,46	597,37	10.886,06
5.2	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton		19,04	1,14	18,93	6.756,83	112.199,06
5.3	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2		17.312,82	948,21	17.279,44	407,73	7.430,16

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

4

Período

23-jun-25 a 6-out-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

SAM 62 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Nº do contrato

34-2024

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
5.4	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton		8,65	0,47	8,63	2.186,36	40.145,30
5.5	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton		2.155,45	117,20	2.122,05	37.390,32	676.997,63
5.6	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton		112,08	5,57	109,41	31.855,39	625.726,74
6	MEIO-FIO E SARJETA							
6.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m		868,30		868,30		57.959,03
6.2	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado	m		11,00		11,00		612,15
6.3	Meio fio de concreto tipo 9A (pré-moldado)	m		386,50	303,70	303,70	17.408,08	17.408,08
6.4	Sarjeta triangular concreto - tipo 2	m		273,85		273,85		32.111,65
6.5	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m		46,20		46,20		21.256,16
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
7.1	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m		44,00		44,00		1.216,60
7.2	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2		1.028,42		1.028,42		3.414,35
7.3	Lastro de Brita	m3		30,85		30,85		6.505,03
7.4	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m2		997,82	997,82	997,82	26.761,53	26.761,53
7.5	Plantio de Grama em placas	m2		7.027,00	1.827,00	7.027,00	25.212,60	96.972,60
7.6	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un		4,00	4,00	4,00	2.514,00	2.514,00
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
8.1	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2		822,31	822,31	822,31	31.823,40	31.823,40
8.2	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2		30,00	30,00	30,00	21.720,30	21.720,30
8.3	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un		32,00	32,00	32,00	6.617,92	6.617,92
8.4	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un		8,00	8,00	8,00	5.792,08	5.792,08
8.5	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un		3,00	1,00	3,00	724,01	2.172,03
8.6	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un		4,00	1,00	4,00	724,01	2.896,04
8.7	Remoção de placa de sinalização	m2		1,00	1,00	1,00	26,61	26,61
8.8	Remoção de defesa metálica	m		93,00				
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
9.1	Remanejamento postes linha transmissão	un		7,00	7,00	7,00	46.090,31	46.090,31
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS							
11.1	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e	un		17,00	1,00	17,00	183,34	3.116,78
11.2	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) -	un		17,00	1,00	17,00	183,34	3.116,78
11.3	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un		17,00	1,00	17,00	183,34	3.116,78
11.4	Ensaio de Granulometria do Agregado	un		17,00	2,00	17,00	378,08	3.213,68
11.5	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un		25,00	2,00	25,00	449,08	5.613,50
11.6	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un		25,00	2,00	25,00	344,20	4.302,50
11.7	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un		25,00	2,00	25,00	123,02	1.537,75

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

4

Período

23-jun-25 a 6-out-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

SAM 62 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Nº do contrato

34-2024

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
11.8	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un		25,00	2,00	25,00	250,10	3.126,25
11.9	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb		1,00	1,00	1,00	7.706,76	7.706,76

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

pelos itens:

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:
04103271906

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.

pelos itens:

6-out-25

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO

TOTAL ACUMULADO

R\$

328.682,73

R\$

3.479.550,83

MEDIDAÇÃO Nº	4	Nº do contrato	34-2024	/
--------------	---	----------------	---------	---

Empreendimento | SAM 62 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município		6-out-25
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON: 04103271906		Data da Medição
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906 Eu sou o autor deste documento Coronel Vívida - PR		