



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

**ESTADO DO PARANÁ**

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

Mês: \_\_\_\_\_ Fev: \_\_\_\_\_

SAM: \_\_\_\_\_ 71

Lote: \_\_\_\_\_ 1

CNPJ: \_\_\_\_\_ 26.499.438/0001-50

CUSTO UNITÁRIO

VALOR MEDIDO

TOTAL CONTRATO

SALDO CONTRATO

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	Parcela:	3	DATA:	16/02/2026 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			CONTRATO EMPREITADA:	087/2024		
FIRMA EMPREITEIRA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA			Nº:	087/2024		
				DATA:	25/11/2024		

MEDICÃO DOS SERVIÇOS								ORÇAMENTO				
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato

GLOBAL - LOTE 1												
1	512000	DER	SERVIÇOS PRELIMINARES	m3	6,84	-	0,01%	-	91,86	628,32	628,32	-
	00051	ORSE	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	un	1,00	-	0,11%	-	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-
			PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES									
2	400300	DER	TERRAPLENAGEM	un	10,00	-	0,02%	-	61,84	618,40	618,40	-
	520100B	DER/PRC	Destocamento árvores diam. > 30cm	m3	25,00	-	0,01%	-	15,27	381,75	381,75	-
3	600300	DER	DRENAGEM	m3	649,12	-	0,29%	-	14,51	9.418,73	9.418,73	-
	601200	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	467,29	-	0,63%	-	43,13	20.154,22	20.154,22	-
	610400A	DER/PRC	Reaterro e aploimento mecânico	m	49,00	-	0,17%	-	108,76	5.329,24	5.329,24	-
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	120,00	-	1,44%	-	383,82	46.058,40	46.058,40	-
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	250,00	-	4,84%	-	617,54	154.385,00	154.385,00	-
	BLSA150	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	15,00	-	1,03%	-	2.201,38	33.020,70	33.020,70	-
	CLM080	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	7,00	-	0,43%	-	1.944,68	13.612,76	13.612,76	-
	COMP_71_1_01	PM_75	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	36,00	-	0,52%	-	457,16	16.457,76	16.457,76	-
			ADJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL									
4	531000A	DER/PRC	BASE / SUB-BASE	m3	109,40	-	0,82%	-	237,87	26.022,98	26.022,98	-
	531350	DER	Brita Graduada	m3	175,75	-	1,07%	-	194,37	34.160,53	34.160,53	-
			Macadame Seco c/ Bica Corrida									
5	PAV-089	DER/PRC	REVESTIMENTO	m2	24.969,31	-	0,63%	-	0,81	20.225,14	20.225,14	-
	560100A	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )	m2	663,80	-	0,01%	-	0,63	418,19	418,19	-
	589420A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusiva emulsão	ton	0,80	-	0,12%	-	4.694,95	3.755,96	3.755,96	-
	561100A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	m2	30.821,93	-	0,42%	-	0,43	12.055,64	13.253,43	1.197,79
	589420B	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão	ton	15,41	-	2,27%	-	4.694,95	65.776,25	72.349,18	6.572,93
	570000A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	283,58	-	2,83%	-	318,18	45.627,01	90.229,48	44.602,47
	589000K	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperifilamento 2 - "FADAX C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	14,75	-	2,65%	-	5.742,98	42.785,20	84.708,96	41.923,76
	570000F	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	3.011,89	-	30,04%	-	318,46	951.542,55	959.166,49	7.623,94
	589000P	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	156,63	-	28,17%	-	5.742,98	892.344,23	899.522,96	7.178,73
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	357,86	-	3,43%	-	306,01	109.508,74	109.508,74	-
6	810250D	DER/PRC	MEIO-FIO E SARJETAS	m	1.326,26	-	2,30%	-	55,31	73.355,44	73.355,44	-
	COMP_71_1_02	PM_75	Meio-Fio com Sarieta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	605,30	-	0,57%	-	29,87	9.092,13	18.080,31	8.988,18
			RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA									
7	810250E	DER/PRC	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	m	561,80	-	0,49%	-	27,82	15.629,28	15.629,28	-
	100576B	DER/PRC	Fincaidinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	2.979,20	-	0,31%	-	3,35	9.980,32	9.980,32	-
	520100F	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	522,49	-	0,65%	-	39,99	20.894,38	20.894,38	-
	534906A	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	1.147,12	-	3,78%	-	105,35	120.849,09	120.849,09	-
	534908A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia	m2	43,70	-	0,16%	-	120,17	5.251,43	5.251,43	-
	98504	SINAPI	Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia	m2	473,72	-	0,21%	-	13,94	6.603,66	6.603,66	-
	605000G	DER/PRC	Plantio de Grama em placas	un	23,00	-	0,38%	-	533,22	12.264,06	12.264,06	-
	834909	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	m2	150,70	-	0,64%	-	135,30	20.389,71	20.389,71	-
			Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm, vermelho									
	COMP_71_1_03	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 6 CM;	m2	1.326,06	-	4,28%	-	103,06	136.663,74	136.663,74	-
	COMP_71_1_04	PM_75	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 8 CM;	m2	44,48	-	0,17%	-	121,53	5.405,65	5.405,65	-
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25cm E=5mm, COLADO SOBRE CALÇADA EM CONCRETO.	M	278,77	-	0,74%	-	85,15	23.737,27	23.737,27	-
8	822000	DER	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	m2	1.326,31	-	1,62%	-	39,10	51.858,72	51.858,72	-
	COMP_71_1_06	PM_75	FAIXA DE SINALIZAÇÃO Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	14,00	-	0,12%	-	262,35	3.672,90	3.672,90	-
	COMP_71_1_07	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	20,00	-	0,20%	-	317,59	6.351,80	6.351,80	-
	COMP_71_1_08	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	-	0,03%	-	352,03	1.056,09	1.056,09	-
	COMP_71_1_09	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00	-	0,05%	-	241,76	1.450,56	1.450,56	-
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	-	0,07%	-	745,86	2.237,58	2.237,58	-
9			ENSAIOS TECNOLÓGICOS									
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)									
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	-	0,19%	-	135,21	6.084,45	6.084,45	-
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	-	0,32%	-	226,84	10.207,80	10.207,80	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00	-	0,25%	-	173,86	7.823,70	7.823,70	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	-	0,09%	-	62,14	2.796,30	2.796,30	-
	09.04.01	DAER	Ensaio de Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	-	0,18%	-	126,33	5.684,85	5.684,85	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	-	0,24%	-	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-
<b>TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :</b>				<b>% PREVISTO :</b>	<b>25,70%</b>	<b>% EXECUTADO :</b>	<b>96,30%</b>	<b>SOMAS</b>	<b>3.074.824,93</b>	<b>3.192.912,72</b>	<b>118.087,79</b>	

<b>OBSERVAÇÕES :</b>	Valor Total do Contrato:	RS\$3.192.912,72
	Medição Acumulada:	3.074.824,93
	Total Anterior:	1.875.686,09
	Valor e % executado desta Medição :	RS\$1.199.138,84 37,56 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA  
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZON  
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D