



## MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

## BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 25

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
<b>RETIRO DO PINHAL</b>								<b>R\$ 1.014.826,04</b>
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>								
1							R\$ -	R\$ -
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1		R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2							R\$ -	R\$ -
<b>TERRAPLENAGEM</b>								
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	6362,2		R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 2.745,12
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	20040,93		R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 82.830,38
3							R\$ -	R\$ -
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	20040,93		R\$ 3,72	R\$ -	R\$ 84.650,83
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	19086,6		R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 655.144,56
4							R\$ -	R\$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	3575,18		R\$ 12,85	R\$ -	R\$ 57.015,19
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	7224		R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 12.858,72
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	7224		R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 85.170,96
5							R\$ -	R\$ -
<b>REJUNTAMENTO</b>								
5.1	532650	Enchimento com argila	m³	20040,93		R\$ 1,36	R\$ -	R\$ 30.947,62
6							R\$ -	R\$ -
<b>COMPACTAÇÃO</b>								
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	22755,6		R\$ -	R\$ -	R\$ -
7							R\$ -	R\$ -
<b>SINALIZAÇÃO</b>								
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	0		R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²	0		R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
<b>Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim</b>								<b>R\$ 460.494,10</b>
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>								
1							R\$ -	R\$ -
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1		R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2							R\$ -	R\$ -
<b>TERRAPLENAGEM</b>								
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	2811		R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	8854,65		R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 37.018,80
3							R\$ -	R\$ -
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	8854,65		R\$ 3,72	R\$ -	R\$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	7950		R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 292.928,70
4							R\$ -	R\$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	2811		R\$ 12,85	R\$ -	R\$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	2811		R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	1614		R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 27.683,86
5							R\$ -	R\$ -
<b>REJUNTAMENTO</b>								
5.1	532650	Enchimento com argila	m³	8033,25		R\$ 1,36	R\$ -	R\$ 13.831,20
6							R\$ -	R\$ -
<b>COMPACTAÇÃO</b>								
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	8854,65		R\$ -	R\$ -	R\$ -
7							R\$ -	R\$ -
<b>SINALIZAÇÃO</b>								
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	0		R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²	0		R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
<b>Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda</b>								<b>R\$ 830.800,10</b>
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>								
1							R\$ -	R\$ -
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1		R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2							R\$ -	R\$ -
<b>TERRAPLENAGEM</b>								
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	6000		R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 2.280,00
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	18900		R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 68.796,00
3							R\$ -	R\$ -
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	18900		R\$ 3,72	R\$ -	R\$ 70.307,99
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	18000		R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 544.140,00
4							R\$ -	R\$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	3343,2		R\$ 12,85	R\$ -	R\$ 42.960,12
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	6000		R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 10.680,00
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	5298,5		R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 62.469,32
5							R\$ -	R\$ -
<b>REJUNTAMENTO</b>								
5.1	532650	Enchimento com argila	m³	18900		R\$ 1,36	R\$ -	R\$ 25.704,00
6							R\$ -	R\$ -
<b>COMPACTAÇÃO</b>								
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	18900		R\$ -	R\$ -	R\$ -
7							R\$ -	R\$ -
<b>SINALIZAÇÃO</b>								
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	0		R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²	0		R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
<b>Ligação a Comunidade de Passo Bonito</b>								<b>R\$ 113.913,40</b>
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>								
1							R\$ -	R\$ -
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1		R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2							R\$ -	R\$ -
<b>TERRAPLENAGEM</b>								
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	867	4255,2	R\$ 0,38	R\$ 329,46	R\$ 1.616,98
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	2731,05	13403,88	R\$ 3,64	R\$ 9.941,02	R\$ 48.790,12
3							R\$ -	R\$ -
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	2731,05	13403,88	R\$ 3,72	R\$ 10.159,51	R\$ 49.862,43
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	2601	12765,6	R\$ 30,23	R\$ 78.628,23	R\$ 385.904,09
4							R\$ -	R\$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	867	4255,2	R\$ 12,85	R\$ 11.140,95	R\$ 54.679,32
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	0		R\$ 1,78	R\$ -	R\$ -
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	0		R\$ 11,79	R\$ -	R\$ -
5							R\$ -	R\$ -
<b>REJUNTAMENTO</b>								
5.1	532650	Enchimento com argila	m³	2731,05	13403,88	R\$ 1,36	R\$ 3.714,23	R\$ 18.229,28
6							R\$ -	R\$ -
<b>COMPACTAÇÃO</b>								
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	2731,05	9614,7	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7							R\$ -	R\$ -
<b>SINALIZAÇÃO</b>								
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	0		R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²	0		R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 113.913,40	R\$ 2.868.665,09

23/04/2026

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

Data da Medição

Assinado digitalmente por  
**JEAN FELIPE MIECOANSKI**  
 :08136345988  
 08136345988

## RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 25

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS

Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
<b>RETIRO DO PINHAL - LOTE 01</b>						
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,1	321,56		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	77628,93	7946,57		85575,5	2,60%
3	PAVIMENTAÇÃO	671097,68	68697,71		739795,39	22,49%
4	CORDÃO/GUIA	140647,34	14397,53		155044,87	4,71%
5	REJUNTAMENTO	28073,81	2873,81		30947,62	0,94%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
<b>Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02</b>						
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
<b>Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03</b>						
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	64475,85	6600,15		71076	2,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	557390,1	57057,9		614448	18,68%
4	CORDÃO/GUIA	105327,47	10781,97		116109,44	3,53%
5	REJUNTAMENTO	23317,12	2386,88		25704	0,78%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
<b>Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04</b>						
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,54		3462,65	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	45726,28	4680,82		50407,1	1,53%
3	PAVIMENTAÇÃO	395301,05	40465,47		435766,52	13,25%
4	CORDÃO/GUIA	49601,77	5077,55		54679,32	1,66%
5	REJUNTAMENTO	16536,5	1692,78		18229,28	0,55%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		R\$ 2.602.279,64	R\$ 266.385,45		R\$ 2.868.665,09	<b>87,19%</b>
<b>TOTAIS NO PERÍODO</b>		R\$ 103.335,35	R\$ 10.578,05		R\$ 113.913,40	<b>3,46%</b>

23/04/2026

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

Data da Medição

Assinado digitalmente por  
**JEAN FELIPE MIECOANSKI**  
 :08136345988  
 08136345988