



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	Mês	JUL	REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop			
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			Lote	1	PARCELA	1	DATA	11/07/2025 - sex			
FIRMA EMPREITEIRA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ:	77.744.134/0001-41	Nº	011/2025	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:				
MEDIDA DO SERVIÇOS												
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef De Infração (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1										ORÇAMENTO		
1		550	SERVICOS PRELIMINARES		-					-	-	
	11398	ORSE	PERFIL DE ALUMINIO VENNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-
COMP 003	COMPOSIÇÃO	554	TERRAPLENAGEM	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-
2	5201008	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1º Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-
401140	DER	Esc. c/vela lateral rasa c/motorinveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-	
3		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
600300	DER	Escavação de Buracos em 1ª Categoria	m3	580,40	0,19%			10,77	-	6.250,91	6.250,91	
601200	DER	Reaterro e apliamento mecânico	m3	57,56	0,05%			31,37	-	1.805,66	1.805,66	
620100A	DER/PRC	Boca (Alta) de BTTC ø 0,60 m	un	8,00	0,89%			3.734,69	-	29.877,52	29.877,52	
620200C	DER/PRC	Boca (Alta) de BTTC ø 0,80 m	un	6,00	0,94%			5.239,36	-	31.436,16	31.436,16	
610800A	DER/PRC	Corpo de BTSC ø 0,60 sem Berço e sem Armadura - PS-1	m	30,00	0,34%			379,44	-	11.383,20	11.383,20	
610600B	DER/PRC	Corpo de BTSC ø 0,60 Sem Berço c/ Armadura Simples PA-1	m	16,00	0,18%			366,43	-	5.862,88	5.862,88	
CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo ø 1,00	un	10,00	1,37%			4.571,29	-	45.712,90	45.712,90	
DISSIPM80	DER/PRC	Desigapade de Energia /Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	3,00	0,34%			3.742,52	-	11.227,56	11.227,56	
650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	5.325,00	2,82%	11,77%	0,33%	73,94	11.091,00	393.730,50	382.639,50	
655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo-2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00	0,76%			426,36	-	25.581,60	25.581,60	
4		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,38	853.860,77	855.572,39	1.711,62	
531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,87%	3,86%	229,49	129.069,77	129.329,09	259,32	
5		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
560400A	DER/PRC	Impressão com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	12.553,80	-	
589100A	DER/PRC	Fornecimento com RR-30 - impressão	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	7.560,00	-	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	36.079,02	-	
570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10,000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87	
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		-				-	-	-	-
871000	DER	Tacho refletivo bidirecional	un	2.250,00	1,35%			20,09	-	45.202,50	45.202,50	
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	900,00	0,95%			35,49	-	31.941,00	31.941,00	
820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97	0,78%			666,35	-	25.967,66	25.967,66	
821300	DER	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00	0,80%			502,84	-	26.650,52	26.650,52	
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-			-	-	-	-	
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaios de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compaactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-	
09.02.01	DAER	Ensaios de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-	
74022/27	SINAPI	Ensaios de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-	
74022/53	SINAPI	Ensaios de Controle do Grau de Compaactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.650,10	4.650,10	-	
09.05.02	DAER	Ensaios de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-	
61/2024	REGÃO ELETRÔNICA	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-	
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:				% PREVISTO:	1,90%	% EXECUTADO:	78,94%	SOMAS	2.640.879,40	3.345.465,00	704.585,60	

OBSERVAÇÕES:

Valor Total do Contrato:	RS\$ 3.345.465,00
Medição Acumulada:	2.640.879,40
Total Anterior:	-
Valor e % executado desta Medição :	RS\$ 2.640.879,40 78,94 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas / Carimbos):

 PEDREIRA SANTIAGO LTDA
 CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
 CREA PR-203.527/D

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
 ENG° CIVIL - CREA PR-209761/D

 PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
 ANDERSON MANIQUE BARRETO

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (06/08/2025 13:47:50 - CPF: 08348218939)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (07/08/2025 09:44:00 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:47)

Nome do arquivo:

2025081209204716.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081209204716>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : CORONEL VIVIDA
 PROJETO : PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL
 CONVÉNIO : Nº 326/2024 PAM
 EMPRESA VENCEDORA : PEDREIRA SANTIAGO LTDA
 CNPJ : 77.744.134/0001-41
 CONTRATO EMPREITADA Nº : 011/2025 DATA ASSINATURA : 20/02/2025
 VALOR TOTAL CONTRATADO : 3.345.465,00
 SAM : Nº 72
 LOTE : Nº 1

MEDAÇÃO Nº: 1
 DATA DA MEDAÇÃO : 11/07/2025
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: 1

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 19/08/2025
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/02/2026

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Nº DA LICITAÇÃO: 001/2025

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDAÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDAÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		7,55%	3.278,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	-	43.418,64	100,00%
2	TERRAPLENAGEM		100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	-	10.487,25	100,00%
3	DRENAGEM		0,71%	4.017,35	1,97%	562.868,89	11.091,00	-	11.091,00	1,97%
4	BASE / SUB-BASE		4,66%	45.898,00	99,80%	984.901,48	982.930,54	-	982.930,54	99,80%
5	REVESTIMENTO			-	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	-	1.558.079,67	98,67%
6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			-		129.761,68	-	-	-	-
7	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			-	100,00%	34.872,30	34.872,30	-	34.872,30	100,00%
		TOTAL CRONOGRAMA	63.681,24			TOTAL MEDAÇÃO	2.640.879,40			

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o (%) percentual desta medição:

R\$2.640.879,40

78,94 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra: pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDAÇÃO ATÉ A 1 ETAPA	% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	63.681,24
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	2.640.879,40
META FINANCEIRA ATINGIDA	

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
 CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
 CREA PR-203.527/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
 ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
 ANDERSON MANIQUE BARRETO

Página 1 de 1

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (06/08/2025 13:49:05 - CPF: 08348218939)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (07/08/2025 09:44:16 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:58)

Nome do arquivo:

2025081209205889.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081209205889>