



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : TRES BARRAS DO PARANA
PROJETO : CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA
CONVÊNIO : Nº 916/2024
EMPRESA VENCEDORA : FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRAULICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNPJ : 84.966.738/0001-06
CONTRATO EMPREITADA Nº : 16/2025
VALOR TOTAL CONTRATADO : 684.530,29
SAM : Nº 60
LOTE : Nº 1

MEDIDAÇÃO Nº: 5
DATA DA MEDIÇÃO : 31/10/2025
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: 4
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12/11/2025
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07/02/2026

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Nº DA LICITAÇÃO: 001/2025

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	27.694,92	100,00%	27.694,92	27.694,92	27.694,92	-	
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	7.643,50	100,00%	7.643,50	7.643,50	7.643,50	-	
3		FUNDACOES	100,00%	11.740,32	100,00%	11.740,32	11.740,32	11.740,32	-	
4		ESTRUTURAS	100,00%	103.729,14	100,00%	103.729,14	103.729,14	103.729,14	-	
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	100,00%	27.223,07	100,00%	27.223,07	27.223,07	27.223,07	-	
6		COBERTURA	100,00%	36.819,13	85,78%	36.819,13	31.583,77	26.498,09	5.085,68	13,81%
7		ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	100,00%	47.491,36	84,85%	47.491,36	40.296,84	40.296,84	-	
8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	84,90%	20.395,25	100,00%	24.021,29	24.021,29	18.573,96	5.447,33	22,68%
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	77,86%	17.688,09	70,64%	22.717,78	16.047,49	15.345,93	701,55	3,09%
10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	15,34%	23.875,74	100,00%	155.674,89	155.674,89	123.658,28	32.016,61	20,57%
11		PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	4,74%	982,40	100,00%	20.737,76	20.737,76	19.390,57	1.347,19	6,50%
12	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-	63,44%	62.514,74	39.657,34	-	39.657,34	63,44%
13		ADITIVO	100,00%	30.501,32	100,00%	30.501,36	30.501,32	30.501,32	-	
14		ADITIVO II		-	74,38%	106.021,03	78.861,72	-	78.861,72	74,38%
TOTAL CRONOGRAMA				355.784,24		TOTAL MEDIÇÃO	615.413,37	OK	Valor desta	
								Acumulado	ETAPA da	
								Med. Anterior	Medição	
								452.295,94	163.117,42	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o (%) percentual desta medição: R\$163.117,43 23,83 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 4 MEDIÇÃO ATÉ A 4 ETAPA % META

META ATÉ 4ª ETAPA = 394.946,18

REALIZADO ATÉ A 4ª ETAPA = 615.413,37 155,82%

META FINANCEIRA ATINGIDA