

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

Nº da medição

12

Período

14-mar-24

a

5-abr-24

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

CT - 142/2022-0

/

| ITEM | SERVIÇOS INICIAIS                                                      | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UD  | Fonte | CONTRATADAS | QUANTIDADES |           | VALORES MEDIDOS (R\$) |            |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
|      |                                                                        |                      |     |       |             | EXECUTADAS  |           | NO PERÍODO            |            |
|      |                                                                        |                      |     |       |             | NO PERÍODO  | ACUMULADA | NO PERÍODO            | ACUMULADO  |
| 1    | SERVIÇOS INICIAIS                                                      |                      |     |       |             |             |           |                       |            |
| 1.1  | Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)                           |                      | und |       | 1,00        |             | 1,00      |                       | 3.331,07   |
| 2    | TERRAPLENAGEM                                                          |                      |     |       |             |             |           |                       |            |
| 2.1  | Escavação de vaia lateral com motoniveladora                           |                      | m   |       | 6.000,00    | 323,00      | 3.393,40  | 177,65                | 1.866,37   |
| 2.2  | Escarificação, regularização e compactação subleito                    |                      | m²  |       | 18.900,00   | 1.017,45    | 10.689,21 | 5.158,47              | 54.194,29  |
| 3    | PAVIMENTAÇÃO                                                           |                      |     |       |             |             |           |                       |            |
| 3.1  | Colchão de argila p/paviment. Polidétrica                              |                      | m²  |       | 18.900,00   | 1.017,45    | 10.689,21 | 5.158,47              | 54.194,29  |
| 3.2  | Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico                 |                      | m²  |       | 18.000,00   | 969,00      | 10.180,20 | 35.882,07             | 376.972,81 |
| 4    | CORDÃO/GUIA                                                            |                      |     |       |             |             |           |                       |            |
| 4.1  | Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral                |                      | m   |       | 6.000,00    | 323,00      | 3.393,40  | 5.090,48              | 53.479,98  |
| 4.2  | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)                |                      | m²  |       | 6.000,00    | 323,00      | 3.393,40  | 707,37                | 7.431,55   |
| 4.3  | Enliviamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)            |                      | m²  |       | 6.000,00    | 300,00      | 1.940,00  | 4.437,00              | 28.692,60  |
| 5    | REJUNTAMENTO                                                           |                      |     |       |             |             |           |                       |            |
| 5.1  | Enchimento com argila                                                  |                      | m²  |       | 18.900,00   | 1.017,45    | 10.689,21 | 1.678,79              | 17.637,20  |
| 6    | COMPACTAÇÃO                                                            |                      |     |       |             |             |           |                       |            |
| 6.1  | Compactação do Pavimento Polidétrico                                   |                      | m³  | cf    | 18.900,00   |             |           |                       |            |
| 7    | SINALIZAÇÃO                                                            |                      |     |       |             |             |           |                       |            |
| 7.1  | Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c'tampa e aletas anti-giro. h=3,00m |                      | ud  |       | 5,00        |             |           |                       |            |
| 7.2  | Placa de sinalização com película refletiva                            |                      | m²  |       | 2,95        |             |           |                       |            |

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.

|          |                  |                 |
|----------|------------------|-----------------|
| 5-abr-24 | TOTAL NO PERÍODO | TOTAL ACUMULADO |
| R\$      | 58.290,30        | R\$ 597.800,16  |

V.100901-1100

Jean Felipe Mlecoanski  
Engenheiro Civil  
CREA - PR 148981/D

MEDICÇÃO Nº 12 N° do contrato CT - 142/2022-41

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

|                                              |          |                            |          |                 |  |
|----------------------------------------------|----------|----------------------------|----------|-----------------|--|
| Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município |          | 5-abr-24                   |          | Data da Medição |  |
| Executado:                                   | 54,78 %  | da                         | 20 ª     | etapa           |  |
| Prazo decorrido:                             | 522 dias | Prazo equivalente de obra: | 595 dias |                 |  |
| Dias abonados:                               | dias     | Adiant. (+) / Atraso (-):  | 73 dias  |                 |  |

Data da Medição

5-abr-24

|                  |       |      |    |                            |
|------------------|-------|------|----|----------------------------|
| Executado:       | 54,78 | %    | da | 20.ª etapa                 |
| Prazo decorrido: | 522   | dias |    | Prazo equivalente de obra: |
| Dias abonados:   |       | dias |    | 595 dias                   |
|                  |       |      |    | Adiant.(+)/Atraso(-):      |
|                  |       |      |    | 73 dias                    |

Jean Felipe Miecowski  
Engenheiro Civil  
CREA - PR 148981/D