

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA								ESTADO DO PARANÁ			
								REGIONAL	Cascavel	ASSOCIAÇÃO	AMSOP
								PARCELA	2	DATA	09/03/2023
MUNICÍPIO:								CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:								Nº	101/2022		
FIRMA EMPREITEIRA:								Assinatura	09/08/2022		
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS											
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM	un	1,00	100,00%	0,0028	0,28%	3.974,54	3.974,54	3.974,54	-
	501500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/ motoniveladora	m	2.426,00	100,00%	0,0072	0,72%	4,24	10.286,24	10.286,24	-
	401140	Escavação de vala lateral rasa c/ motoniveladora	m	2.426,00	100,00%	0,0006	0,06%	0,35	849,10	849,10	-
02	2	TERRAPLENAGEM							-	-	-
	101114	Escavação de mat. 1a. cat./com transporte	m3	519,50	100,00%	0,0040	0,40%	10,98	5.704,10	5.704,10	-
03	3	BASE / SUB-BASE							-	-	-
	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RA	m3	519,50	100,00%	0,0313	3,13%	86,35	44.858,83	44.858,83	-
	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMTm3xkn	12.468,00	100,00%	0,0179	1,79%	2,06	25.684,08	25.684,08	-	
	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRA	m3	1.555,20	100,00%	0,1346	13,46%	123,95	192.767,04	192.767,04	-
	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT m3xkn	37.324,80	100,00%	0,0537	5,37%	2,06	76.889,09	76.889,09	-	
04	4	REVESTIMENTO							-	-	-
	560100A	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	9.719,99	100,00%	0,0037	0,37%	0,55	5.345,99	5.345,99	-
	589420A	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	11,66	100,00%	0,0451	4,51%	5.538,47	64.578,56	64.578,56	-
	561100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	9.719,99	100,00%	0,0025	0,25%	0,37	3.596,40	3.596,40	-
	589420B	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	4,86	100,00%	0,0188	1,88%	5.538,47	26.916,96	26.916,96	-
	570000D	CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.166,40	100,00%	0,2185	21,85%	268,38	313.038,43	313.038,43	-
	589000K	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	66,48	95,97%	0,3561	34,17%	7.674,00	489.601,21	510.167,52	20.566,31
05	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	2.091,98	100,00%	0,0535	5,35%	36,62	76.608,31	76.608,31	-
	820000A	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	31,31	100,00%	0,0161	1,61%	736,05	23.045,73	23.045,73	-
	821300	Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	42,00	100,00%	0,0149	1,49%	507,22	21.303,24	21.303,24	-
06	10	DRENAGEM							-	-	-
	600300	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	28,80	100,00%	0,0003	0,03%	13,29	382,75	382,75	-
	603700B	Enrocamento pedra de mão arrumada	m3	7,56	100,00%	0,0016	0,16%	296,69	2.242,98	2.242,98	-
	610800C	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	16,00	100,00%	0,0049	0,49%	438,86	7.021,76	7.021,76	-
07	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipam							-	-	-
	8.1	Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e	un	14,00	100,00%	0,0014	0,14%	145,32	2.034,48	2.034,48	-
	5.1	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	14,00	100,00%	0,0014	0,14%	148,17	2.074,38	2.074,38	-
	74022/27	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	14,00	100,00%	0,0010	0,10%	97,69	1.367,66	1.367,66	-
	7.4	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	14,00	100,00%	0,0017	0,17%	175,98	2.463,72	2.463,72	-
	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	14,00	100,00%	0,0010	0,10%	102,95	1.441,30	1.441,30	-
	7.1	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	14,00	100,00%	0,0013	0,13%	137,21	1.920,94	1.920,94	-
	3.20	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa	gb	1,00	100,00%	0,0042	0,42%	6.025,40	6.025,40	6.025,40	-
ELABORADO :											
				% PREVISTO :		49,90%		% EXECUTADO :		98,56%	
OBSERVAÇÕES :								SOMAS		1.412.023,22	1.432.589,53
								Valor Total do Contrato:		R\$	1.432.589,53
								Medição Acumulada:		R\$	1.412.023,22
								Total Anterior:		R\$	1.278.450,44
								Valor Desta Medição:		R\$	133.572,78

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):											
Eng. Civil Marcelo Silvestri				Jean Felipe Miecowski				Anderson Manique Barreto			
CREA 68498 - PR/D				Eng. Civil CREA: PR-148981/D							
Empresa Executora				Fiscalização Municipal				Prefeito			

MARCELO
SILVESTRI:02505695903
505695903

Assinado digitalmente por MARCELO
SILVESTRI:02505695903
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA
MINAS V5, OU=15074920000202, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF-A3, CN=MARCELO SILVESTRI:02505695903
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.03 14:31:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

P



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

MUNICÍPIO : CORONEL VIVIDA
 PROJETO : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -CUBQ

CONVÊNIO :

CONTRATO EMPRÉSTIMO Nº :
 EMPRESA VENCEDORA : PEDREIRA SANTIAGO LTDA

CONTRATO EMPREITADA Nº : 101/2022 DATA : 09/08/2022

VALOR TOTAL CONTRATADO : R\$ 1.432.589,53

SAM : 55

LOTE : 1

MEDIÇÃO Nº: 2

DATA DA MEDIÇÃO : 09/03/2023

ORDEM DE SERVIÇO N.º :

DATA :

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$) MÊS			
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	7554,94	100,00%	15.109,88	15.109,88
02	2	TERRAPLENAGEM	50,00%	2852,05	100,00%	5.704,10	5.704,10
03	3	BASE / SUB-BASE	60,00%	204119,42	100,00%	340.199,04	340.199,04
04	4	REVESTIMENTO	50,00%	461821,93	97,77%	923.643,86	903.077,55
05	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	20,00%	24191,45	100,00%	120.957,28	120.957,28
06	10	DRENAGEM	40,00%	3858,99	100,00%	9.647,49	9.647,49
07	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e	60,00%	10396,72	100,00%	17.327,88	17.327,88
08						-	-
09						-	-
10						-	-
11						-	-
12						-	-
13						-	-
14						-	-
15						-	-
16						-	-
17						-	-
18						-	-
19						-	-
20						-	-
21						-	-
22						-	-
23						-	-
24						-	-
25						-	-
26						-	-

TOTAL CRONOGRAMA 714.795,50 TOTAL MEDIÇÃO 1.412.023,22

Importa a presente medição no valor total de **R\$ 133.572,78**
 (CENTO E TRINTA E TREIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº 006/2020, TP, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

MARCELO SILVESTRI
 02505695903

Assinado digitalmente por MARCELO SILVESTRI 02505695903
 ID: C=BR, CN=CP Brasil, OU=AC
 CERTIFICA MINAS v5, OU=15074920000202
 O=15074920000202, OU=Certificado IPE
 A3, CN=MARCELO SILVESTRI 02505695903
 Localização:
 Data: 2023.05.03 14:32:55-03'00'
 Fonte: PDF-Reader Versão: 12.0.1

JEAN FELIPE MICOANSKI
 08136345988
 PI Coronel Vivida - PR

ANDERSON MANIQUE BARRETO
 9673110999
 1

Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
 Dados: 2023.05.15 16:14:36 -03'00'

Eng. Civil Marcelo Silvestri
 CREA 68498 - PR/D
 Empresa Executora

Jean Felipe Micoanski
 Eng. Civil CREA: PR-148981/D
 Fiscalização Municipal

Anderson Manique Barreto
 Prefeito