



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR		0	0	PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS -NOVA SANANDUVA 2.800	15/05/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
175/2022	LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA	33.241.776/0001-52	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		24/07/2024 a 02/09/2024
					Nº MEDIÇÃO
					8

Realizado Acumulado: 89,34%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:										
1.	0		TOTAL:	678.577,07	80,68	8,67	89,34	547.454,02	58.802,60	606.256,62
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			678.577,07	80,68	8,67	89,34	547.454,02	58.802,60	606.256,62
1.1.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.			2.685,07	100,00	-	100,00	2.685,07	-	2.685,07
1.2.	PAVIMENTAÇÃO			675.892,00	80,60	8,70	89,30	544.768,95	58.802,60	603.571,55
1.2.1.	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=3KM.)			44.049,60	80,60	8,70	89,30	35.503,98	3.832,31	39.336,29
1.2.2.	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=3KM.)			19.488,00	80,60	8,70	89,30	15.707,33	1.695,45	17.402,78
-	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO			-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO (DMT=15,00KM)			429.962,40	80,60	8,70	89,30	346.549,69	37.406,73	383.956,42
1.2.4.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA (DMT=15,00KM.)			65.912,00	80,60	8,70	89,30	53.125,07	5.734,35	58.859,42
1.2.5.	CONTENCAO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA			30.800,00	80,60	8,70	89,30	24.824,80	2.679,60	27.504,40
1.2.6.	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO			73.920,00	80,60	8,70	89,30	59.579,52	6.431,04	66.010,56
1.2.7.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO			11.760,00	80,60	8,70	89,30	9.478,56	1.023,12	10.501,68

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR
Local

segunda-feira, 2 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jonathan Kozikoski Freitas
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA PR 175770/D
ART/RRT: 0