



PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **SULINA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL**
CONVÊNIO : Nº **790/2025** **SEAB**
EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
CNPJ : **77.744.134/0001-41**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **30/2026** DATA ASSINATURA : **19/03/2026**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.312.938,15**
SAM : Nº **66**
LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **1**
DATA DA MEDIÇÃO : **05/05/2026**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **15/09/2026**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **14/03/2027**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA**

Nº DA LICITAÇÃO: **005/2026**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.510,05	100,00%	3.510,05	3.510,05		3.510,05	100,00%
2		TERRAPLENAGEM		-		35.681,89	-		-	
3		DRENAGEM	45,47%	52.326,13	45,47%	115.085,66	52.326,13		52.326,13	45,47%
4		BASE / SUB-BASE		-		1.233.375,01	-		-	
5		REVESTIMENTO		-		1.800.620,36	-		-	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		56.368,96	-		-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-		68.296,22	-		-	
TOTAL CRONOGRAMA				55.836,18		TOTAL MEDIÇÃO	55.836,18	OK	Valor desta	
								Acumulado	ETAPA da	
								Med. Anterior	Medição	
								-	55.836,18	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
(%) percentual desta medição:

R\$55.836,18

1,69 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA, nº 005/2026, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	55.836,18	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	55.836,18	100,00%
META FINANCEIRA ATINGIDA		

CAROLINA TAVARES
DE
ARAUJO:08348218939

Assinado digitalmente por CAROLINA TAVARES DE
ARAUJO:08348218939
Nº: 0389, CHUCA CAROLINA TAVARES DE
ARAUJO:08348218939, OHCOP-Brasil, OUI-Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.10 15:04:53 -03'00'
Fonte PDF Reader Versão: 2026.1.0

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
CREA PR 203.527/D

LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991

Assinado de forma digital por
LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.06.11 08:01:43 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-31.879/D

GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901

Assinado de forma digital por
GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
Dados: 2026.06.11 08:01:31 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA
GILBERTO JOÃO ROSSI



Mês	Ma
-----	----

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
MEDICÃO PARCELA	1	DATA	05/05/2026 - ter

MEDICÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO
----------------------	-----------

GLOBAL - LOTE 1

TOTAL GLOBAL - LOTE 1:		% PREVISTO :	1,69%	% EXECUTADO :	1,69%	SOMAS	55.836,18	3.312.938,15	3.257.101,97
------------------------	--	--------------	-------	---------------	-------	-------	-----------	--------------	--------------

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

Assinado de forma digital por
GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
Dados: 2026.06.11 08:01:07 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA
GILBERTO JOÃO ROSSI

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Sulina
Projeto/Lote/Medição:	66 / 1 / 1
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Contrato N°:	30/2026
Data da Vistoria:	05/05/2026

Objeto:

Pavimentação de Estrada Rural em CBUQ, 20.040,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **09/04/2026** até **05/05/2026**.

SERVIÇOS EXECUTADOS



1 | PLACA DA OBRA



1 | QR CODE DA PLACA



1 | MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS



2 | SERVIÇO EXECUTADO DE ESCAVAÇÃO DE BUEIRO, REMOÇÃO DE BUEIRO 0,40M, REATERRO E APIOLAMENTO MECÂNICO, CORPO DE BSTC Ø 0,60 SEM BERÇO E SEM



3 | SERVIÇO EXECUTADO DE ESCAVAÇÃO DE BUEIRO, REMOÇÃO DE BUEIRO 0,40M, REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO, CORPO DE BSTC Ø 0,60 SEM BERÇO E SEM



4 | TRECHO DO PROJETO - ESTRADA DE LINHA SURUBI



5 | TRECHO DO PROJETO - ESTRADA DE LINHA SURUBI



6 | SERVIÇO EXECUTADO DE ESCAVAÇÃO DE BUEIRO, REMOÇÃO DE BUEIRO 0,40M, REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO, CORPO DE BSTC Ø 0,60 SEM BERÇO E SEM



7 | SERVIÇO EXECUTADO DE ESCAVAÇÃO DE BUEIRO, REMOÇÃO DE BUEIRO 0,40M, REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO, CORPO DE BSTC Ø 0,60 SEM BERÇO E SEM



9 | SERVIÇO EXECUTADO DE ESCAVAÇÃO DE BUEIRO, REMOÇÃO DE BUEIRO 0,40M, REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO, CORPO DE BSTC Ø 0,60 SEM BERÇO E SEM



10 | SERVIÇO EXECUTADO DE ESCAVAÇÃO DE BUEIRO, REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO, CORPO DE BSTC Ø 1,00 SEM BERÇO C/ ARMAÇÃO SÍMPLES PA-1 - ESTRADA DE



11 | SERVIÇO EXECUTADO DE ESCAVAÇÃO DE BUEIRO, REMOÇÃO DE BUEIRO 0,40M, REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO, CORPO DE BSTC Ø 0,60 SEM BERÇO E SEM



12 | SERVIÇO EXECUTADO DE ESCAVAÇÃO DE BUEIRO, REMOÇÃO DE BUEIRO 0,40M, REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO, CORPO DE BSTC Ø 0,60 SEM BERÇO E SEM



13 | SERVIÇO EXECUTADO DE ESCAVAÇÃO DE BUEIRO, REMOÇÃO DE BUEIRO 0,40M, REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO, CORPO DE BSTC Ø 0,60 SEM BERÇO E SEM



14 | SERVIÇO EXECUTADO DE ESCAVAÇÃO DE BUEIRO, REMOÇÃO DE BUEIRO 0,40M, REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO, CORPO DE BSTC Ø 0,60 SEM BERÇO E SEM



15 | TRECHO FINAL DO PROJETO - ESTRADA DE LINHA SURUBI



8 | SERVIÇO EXECUTADO DE ESCAVAÇÃO DE BUEIRO, REMOÇÃO DE BUEIRO 0,40M, REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO, CORPO DE BSTC Ø 0,60 SEM BERÇO E SEM

Versão digital: <https://portal dos municipios.pr.gov.br/projeto-medicao/19747/lote/24612/medicao/19815/relatorio-fotografico/8861>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Sulina, 22 de junho de 2026.

Luciano Steinemann Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
Registro no Órgão de Classe: PR31879-D

Documento assinado eletronicamente por:
Luciano Steinemann Santiago (22/06/2026 07:49:10)

Nome/controle do arquivo:
2026062207491042.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026062207491042>