

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição: 1 Período: 25-nov-24 a 16-fev-26

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
 Empreendimento: ADITIVO 02 - Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 71
 Nº do contrato: ct 87-2024 / CE 7/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	BASE / SUB-BASE							
1.1	Brita Graduada	M3		137,94	137,94	137,94	32.811,79	32.811,79
1.2	Macadame Seco c/ Bica Corrida	M3		321,39	321,39	321,39	62.468,57	62.468,57
2	REVESTIMENTO							
2.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	M2		149,85	149,85	149,85	94,41	94,41
2.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	TON		0,17	0,17	0,17	798,14	798,14
3	MEIO-FIO E SARJETA							
3.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	M		55,31	55,31	55,31	15.752,29	15.752,29
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
4.1	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M		227,10	227,10	227,10	6.317,92	6.317,92
4.2	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	M3		992,42	992,42	992,42	39.686,88	39.686,88
4.3	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2		43,22	43,22	43,22	5.847,67	5.847,67
4.4	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO,	m2		17,22	17,22	17,22	1.774,69	1.774,69
5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
5.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 -	unid		1,00	1,00	1,00	317,59	317,59

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
 pelos itens:


 Douglas Cristian Strapazzon
 Engenheiro Civil
 CREA - PR 209761/D

DOUGLAS
 CRISTIAN
 STRAPAZZON:
 04103271906
 Eu sou o autor
 deste documento
 Coronel Vivida - PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
 pelos itens:

16-fev-26

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	165.869,93	R\$ 165.869,93

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 N° do contrato ct 87-2024 / CE 7/2024


Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento ADITIVO 02 - Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	BASE / SUB-BASE				95.280,36			95.280,36	100,00	100,00
2	REVESTIMENTO				892,55			892,55	100,00	100,00
3	MEIO-FIO E SARJETA				15.752,29			15.752,29	100,00	100,00
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				53.627,16			53.627,16	100,00	100,00
5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				317,59			317,59	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS								165.869,93	100,00	100,00
TOTAIS NO PERÍODO								165.869,93	100,00	100,00

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município


 Douglas Cristian Strapazzon
 Engenheiro Civil
 CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN
 STRAPAZZON:04103271906
 Eu sou o autor deste documento
 Coronel Vivida - PR

16-fev-26
 Data da Medição