



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

Nº da medição

5

Período

29-ago-23

a

17-out-23

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

CT 94/2022 -LAUDENIR II /

ITEM	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADO
1 RETIRO DO PINHAL							
1.1	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und					
1.2	TERRAPLENAGEM						
1.2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		5.354,00	526,80	126,43	528,67
1.2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		16.865,10	1.659,42	3.318,84	13.877,64
1.3	PAVIMENTAÇÃO						
1.3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		16.865,10	1.659,42	2.903,99	12.142,94
1.3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		16.062,00	1.580,40	6.748,31	28.217,87
1.4	CORDÃO/GUIA						
1.4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		5.354,00	526,80	811,27	3.392,31
1.4.2	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6.366,00	778,00		124,48
1.4.3	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6.366,00	450,80		1.586,82
1.5	REJUNTAMENTO						
1.5.1	Enchimento com argila	m²	CF	18.200,70	1.659,42	696,96	3.475,26
1.6	COMPACTAÇÃO						
1.6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²					
1.7	SINALIZAÇÃO						
1.7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		7,00			
	Placa de sinalização com película refletiva	m²		4,13			
2 LINHA CASTELLI							
SERVIÇOS INICIAIS							
	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und					
	TERRAPLENAGEM						
	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2.388,00	419,00	100,56	448,32
	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		7.522,20	1.315,35	2.630,70	11.759,40
	PAVIMENTAÇÃO						
	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		7.522,20	1.315,35	2.301,86	10.289,48

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR



Nº da medição	5	Período	29-ago-23	a	17-out-23
---------------	---	---------	-----------	---	-----------

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR >>> REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 01

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

CT 94/2022 -LAUDENIR M /

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.
pelos itens:

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 23.599,23	R\$ 95.438,16



MEDICÃO Nº	5	Nº do contrato	CT 94/2022 -LA/
------------	---	----------------	-----------------

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento

[illegible]

Carimbo e Assinatura Resp. Téc.do Município

17-out-23
Data da Medição

Executado:	21,91	%	da	21 ^a	etapa
------------	-------	---	----	-----------------	-------

Prazo decorrido:	390 dias	Prazo equivalente de obra:
Dias abonados:		Adiant.(+) / Atraso(-):

WILSON LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR