

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										ESTADO DO PARANÁ									
										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop						
										PARCELA	1	DATA	03/02/2025 - seg						
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO DO SUL										CÓDIGO SAM MUNIC.: 36				Mês	Fev	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO: ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS														SAM	46	Nº	142/2024	Nº	
FIRMA EMPREITEIRA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA										CNPJ: 26.499.438/0001-50				Lote	1	DATA:	11/06/2024	DATA	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO									
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato					
GLOBAL - LOTE 1																			
1	1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-				-	-	-	-					
	COMP 00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,44%	0,44%	3.337,15	3.337,15	3.337,15	-					
2	4	556	BASE / SUB-BASE		-	-	-				-	-	-	-					
	531000A	DER	Brita Graduada	m3	932,03	-	932,03	100,00%	32,82%	32,82%	264,15	246.195,72	246.195,72	-					
3	5	551	REVESTIMENTO		-	-	-				-	-	-	-					
	PAV-089	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	5.160,00	-	5.160,00	100,00%	0,54%	0,54%	0,78	4.024,80	4.024,80	-					
	560100A	DER	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	6.407,00	-	6.407,00	100,00%	0,52%	0,52%	0,61	3.908,27	3.908,27	-					
	589420A	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	7,69	(0,14)	7,55	100,00%	4,91%	4,91%	4.876,52	36.817,73	36.817,73	-					
	561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	5.160,00	-	5.160,00	100,00%	0,30%	0,30%	0,43	2.218,80	2.218,80	-					
	589420B	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãop	ton	2,58	-	2,58	100,00%	1,68%	1,68%	4.876,52	12.581,42	12.581,42	-					
	570000D	DER	CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	666,67	(32,86)	633,81	100,00%	27,73%	27,73%	328,20	208.016,44	208.016,44	-					
	589000K	DER	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	38,00	(4,96)	33,04	100,00%	25,92%	25,92%	5.885,42	194.454,28	194.454,28	-					
4	8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	-	-				-	-	-	-					
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	412,80	-	412,80	100,00%	2,09%	2,09%	38,03	15.698,78	15.698,78	-					
	820000A	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	6,57	-	6,57	100,00%	0,62%	0,62%	711,64	4.675,47	4.675,47	-					
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	7,00	-	7,00	100,00%	0,47%	0,47%	505,04	3.535,28	3.535,28	-					
5	11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	-	-				-	-	-	-					
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-	-	-				-	-	-	-					
	09.02.01	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	7,00	-	7,00	100,00%	0,17%	0,17%	185,82	1.300,74	1.300,74	-					
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	7,00	-	7,00	100,00%	0,12%	0,12%	131,55	920,85	920,85	-					
	09.04.04	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	7,00	-	7,00	100,00%	0,21%	0,21%	220,71	1.544,97	1.544,97	-					
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	7,00	-	7,00	100,00%	0,16%	0,16%	169,16	1.184,12	1.184,12	-					
	09.05.02	DAER/RS	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	7,00	-	7,00	100,00%	0,06%	0,06%	60,46	423,22	423,22	-					
	09.04.03	DAER/RS	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	7,00	-	7,00	100,00%	0,12%	0,12%	124,46	871,22	871,22	-					
	09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	7,00	-	7,00	100,00%	0,11%	0,11%	122,91	860,37	860,37	-					
	09.01.18	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	-	1,00	100,00%	1,01%	1,01%	7.556,26	7.556,26	7.556,26	-					
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :				% PREVISTO :	18,53%			% EXECUTADO :	100,00%			SOMAS	750.125,89	750.125,89	-				
OBSERVAÇÕES :											Valor Total do Contrato:		R\$750.125,89						
											Medição Acumulada:		750.125,89						
											Total Anterior:		-						
											Valor e % executado desta Medição :		R\$750.125,89	100,00 %					
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):																			

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA RODRIGO SILIPRANDI CREA PR 28455/D PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA ENGº CIVIL - CREA PR-82.120/D PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL MAICO DIOGO FAVERSANI														