

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2020	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA G. MARQUES E RUA ROMÁRIO MARTINS Esta intervenção foi concluída	Contrato 155/2019	365	01/04/2020	R\$ 2.980.464,75	100,00%
3	2020	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA G. MARQUES E RUA ROMÁRIO MARTINS Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2021	365	01/04/2020	R\$ 2.980.464,75	100,00%

Nº3/2020
Data Inicial: 01/04/2020

**IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM
ACESSIBILIDADE NA AVENIDA G. MARQUES E
RUA ROMÁRIO MARTINS**

R\$ 2.980.464,75

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

137036; 137038

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
16755	2019	01/04/2020	12261
16756	2019	01/04/2020	12261
16853	2019	01/04/2020	12261
2434	2021	03/05/2021	12261
3202	2021	01/07/2021	12261
2819	2021	01/07/2021	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2775	01/04/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.0*.4**-12	RRT (CAU)	75**7*1	Orçamento	Sim
CPF	05*.7*.4**-09	ART (CREA)	17**2*0**08**	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*0**35**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6428	R\$ 3.000.000,00	01/04/2020	
Contrato	155	2019	76.995.455/0001-56	6429	R\$ 2.980.464,75	01/04/2020	100,00%
Aditivo	2	2021	76.995.455/0001-56	9042	R\$ 214.963,84	20/04/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6437	Medição	1	Jurisdicionado	18/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 155/2019	22,03%

6458	Medição	2	Jurisdicionado	30/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 155/2019	40,59%
6466	Medição	3	Jurisdicionado	21/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 155/2019	54,81%
6477	Medição	4	Jurisdicionado	03/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 155/2019	54,81%
6494	Medição	5	Jurisdicionado	25/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 155/2019	65,82%
6540	Medição	6	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 155/2019	65,82%
6543	Medição	7	Jurisdicionado	12/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 155/2019	75,12%
6560	Medição	8	Jurisdicionado	02/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 155/2019	75,12%
9002	Medição	9	Jurisdicionado	04/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 155/2019	75,12%
9021	Medição	10	Jurisdicionado	02/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 155/2019	82,85%
9033	Medição	11	Jurisdicionado	01/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 155/2019	83,05%
9041	Medição	12	Jurisdicionado	02/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 155/2019	87,99%
9054	Medição	13	Jurisdicionado	03/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 155/2019	89,00%
9063	Medição	14	Jurisdicionado	01/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 155/2019	100,00%
9070	Medição	15	Jurisdicionado	01/07/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2021	60,24%
9080	Medição	16	Jurisdicionado	02/08/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2021	100,00%
9096	Medição	17	Jurisdicionado	01/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 155/2019	100,00%
9104	Medição	18	Jurisdicionado	01/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 155/2019	100,00%
9118	Conclusão	19	Jurisdicionado	01/11/2021			