

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2020	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COMUNIDADE ABUNDÂNCIA	Contrato 154/2019	90	02/03/2020	R\$ 826.880,21	100,00%
		<b>Esta intervenção foi concluída</b>					

Nº2/2020  
Data Inicial: 02/03/2020

## RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COMUNIDADE ABUNDÂNCIA

R\$ 826.880,21

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

148034

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
16756	2019	02/03/2020	12261
16759	2019	02/03/2020	12261
16854	2019	02/03/2020	12261
3764	2020	01/04/2020	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2775	02/03/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	17**1*4**92**	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	17**1*4**92**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*0**95**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6420	R\$ 835.295,84	01/03/2019	
Contrato	154	2019	76.995.455/0001-56	6421	R\$ 826.880,21	25/11/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6427	Medição	1	Jurisdicionado	22/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 154/2019	99,99%
6436	Medição	2	Jurisdicionado	04/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 154/2019	99,99%
6457	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 154/2019	100,00%

6464	Conclusão	4	Jurisdicionado	22/07/2020
------	-----------	---	----------------	------------