

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2019	EXECUÇÃO DE BASE PARA ARENA DE MULTIUSO LAGO MUNICIPAL	Contrato 7/2019	30	03/06/2019	R\$ 58.244,62	100,00%
		<b>Esta intervenção foi concluída</b>					

Nº3/2019  
Data Inicial: 03/06/2019

## EXECUÇÃO DE BASE PARA ARENA DE MULTIUSO LAGO MUNICIPAL

R\$ 58.244,62

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

147463

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1325	2019	03/06/2019	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1025	2775	03/06/2019

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**0*0**90	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.6*.1**-43	ART (CREA)	20**5*1**05	Orçamento	Sim
CPF	08*.6*.1**-43	ART (CREA)	20**5*1**05	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6304	R\$ 58.244,22	01/06/2018	
Contrato	7	2019	76.995.455/0001-56	6305	R\$ 58.244,62	15/01/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6313	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 7/2019	100,00%
6321	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/08/2019			