

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2019	Implementação de Infraestrutura Esportiva Esta intervenção foi concluída	Contrato 54/2019	120	01/08/2019	R\$ 536.226,49	100,00%

Nº4/2019
Data Inicial: 01/08/2019

Implementação de Infraestrutura Esportiva

R\$ 536.226,49

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

147556

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5039	2019	01/08/2019	12261
5040	2019	01/08/2019	12261
172	2020	03/02/2020	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1025	2775	01/08/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.5*.5*-84	ART (CREA)	20**3*2**20	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3*-34	ART (CREA)	20**1*8**93	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3*-34	ART (CREA)	20**1*8**93	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6328	R\$ 538.921,67	01/08/2018	
Contrato 54		2019	76.995.455/0001-56	6329	R\$ 536.226,49	01/08/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6339	Medição	1	Jurisdicionado	16/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2019	36,06%
6353	Medição	2	Jurisdicionado	21/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2019	63,31%
6363	Medição	3	Jurisdicionado	19/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2019	64,29%
6382	Medição	4	Jurisdicionado	02/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2019	64,29%

6396	Medição	5	Jurisdicionado	21/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2019	83,53%
6403	Medição	6	Jurisdicionado	20/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2019	91,45%
6406	Medição	7	Jurisdicionado	10/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2019	99,99%
6430	Medição	8	Jurisdicionado	01/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2019	99,99%
6433	Medição	9	Jurisdicionado	04/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2019	100,00%
6443	Conclusão	10	Jurisdicionado	10/06/2020			