

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2012	CRECHE BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Esta intervenção está em andamento	Contrato 2432012/2012	360	15/06/2012	R\$ 676.497,76	100,00%
2	2012	CRECHE BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Esta intervenção está em andamento	Aditivo 1/2013	360	15/06/2012	R\$ 676.497,76	70,68%

Nº2/2012
Data Inicial: 15/06/2012

CRECHE BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

R\$ 676.497,76

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CREA	PR-18**3/D	ART (CREA)	20**3*5**31	Fiscalização	Sim
CREA	PR-60**8/D	ART (CREA)	20**5*2**27	Outra	Sim
CREA	PR-74**7/D	ART (CREA)	20**3*1**99	Execução de Obra	Sim
CREA	PR-89**9/D	ART (CREA)	02**7*	Projeto Arquitetônico	Sim
CREA	PR-89**9/D	ART (CREA)	02**7*	Cargo e Função	Sim
CREA	PR-96**2/D	ART (CREA)	02**7*	Projeto Arquitetônico	Sim
CREA	PR-96**2/D	ART (CREA)	02**7*	Cargo e Função	Sim
CREA	RS-64**7/D	ART (CREA)	20**5*3**04	Outra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1	R\$ 680.000,00	17/11/2011	
Contrato	2432012	2012	76.995.455/0001-56	2	R\$ 676.497,76	14/06/2012	100,00%
Aditivo	1	2013	76.995.455/0001-56	1016	R\$ 100.000,00	14/06/2012	70,68%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
0	Medição	1	Jurisditionado	06/07/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2432012/2012	7,12%
0	Medição	2	Jurisditionado	10/08/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2432012/2012	11,67%
0	Medição	2	Jurisditionado	22/02/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2432012/2012	49,72%
0	Medição	3	Jurisditionado	20/09/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2432012/2012	14,68%
0	Medição	4	Jurisditionado	15/10/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2432012/2012	21,25%
0	Medição	5	Jurisditionado	14/11/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2432012/2012	28,64%
0	Medição	6	Jurisditionado	15/01/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2432012/2012	33,06%
1002	Medição	7	Jurisditionado	15/05/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2432012/2012	60,37%
0	Medição	8	Jurisditionado	01/04/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2432012/2012	55,76%
1020	Medição	10	Jurisditionado	13/06/2013			
5011	Medição	10	Jurisditionado	04/04/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2432012/2012	100,00%

0	Medição	11	Jurisdicionado	05/09/2013	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2013	70,68%
5012	Conclusão	11	Jurisdicionado	04/04/2014			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647	2	2	10/12/2013	29/08/2014	