


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2015	EXECUÇÃO DE 12 CASAS PRE MOLDADAS NOS BAIRROS VILA NOVA NOVO HORIZONTE E VILA OPERARIA Esta intervenção foi concluída	Contrato 135/2015	120	04/11/2015	R\$ 236.965,08	100,00%



## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

144660

## Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
10035	2015	01/11/2015	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1049	2528	02/11/2015

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*1*.3**-55	ART (CREA)	20**5*9**08	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**2*8**75	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**2*8**75	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5168	R\$ 236.965,08	02/11/2015	
Contrato	135	2015	76.995.455/0001-56	5169	R\$ 236.965,08	02/11/2015	100,00%

#### Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5209	Medição	1	Jurisdicionado	22/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2015	8,58%
5504	Medição	6	Jurisdicionado	08/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2015	54,17%
5517	Medição	7	Jurisdicionado	23/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2015	73,81%
5571	Medição	8	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2015	73,81%
5581	Medição	9	Jurisdicionado	01/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2015	73,81%

5623	Medição	10	Jurisdicionado	01/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2015	73,81%
5675	Medição	11	Jurisdicionado	03/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2015	100,00%
5670	Conclusão	12	Jurisdicionado	03/10/2016			

# Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
		•			

2147483647