

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 5 | 2015 | CONTRUÇÃO DA UBS DE PASSO BONITO COM AREA DE 86,86 M2 Esta intervenção está em andamento | Contrato 239/2014 | 60 | 07/01/2015 | R\$ 160.560,71 | 88,99% |

Nº5/2015
Data Inicial: 07/01/2015

**CONTRUÇÃO DA UBS DE PASSO BONITO COM
AREA DE 86,86 M2**

R\$ 160.560,71

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

144403

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 13255 | 2014 | 01/01/2015 | 12261 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12261 | 1059 | 2528 | 01/01/2015 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 01*.8*.5**-04 | ART (CREA) | 28**/D | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 02*.9*.7**-61 | ART (CREA) | 20**2*7**64 | Orçamento | Sim |
| CPF | 02*.9*.7**-61 | ART (CREA) | 20**2*7**64 | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 5092 | R\$ 160.860,71 | 18/11/2014 | |
| Contrato | 239 | 2014 | 76.995.455/0001-56 | 5093 | R\$ 160.860,71 | 18/11/2014 | 88,99% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 5147 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 02/08/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 239/2014 | 27,32% |
| 5190 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 03/11/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 239/2014 | 76,44% |
| 5202 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 07/12/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 239/2014 | 88,99% |