

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2015	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA AREA CENTRAL DA CIDADE Esta intervenção foi concluída	Contrato 98/2015	60	06/10/2015	R\$ 730.969,03	100,00%

Nº11/2015
Data Inicial: 06/10/2015

**EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
ASFALTICO COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS
DA AREA CENTRAL DA CIDADE**

R\$ 730.969,03

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

137051

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8651	2015	01/10/2015	12261
8650	2015	01/10/2015	12261
10010	2015	01/11/2015	12261
10902	2015	01/12/2015	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2528	01/10/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**3*8**93	Execução de Obra	Sim
CPF	23**1*3**34	ART (CREA)	20**2*6**60	Orçamento	Sim
CPF	23**1*3**34	ART (CREA)	20**2*6**60	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5164	R\$ 730.969,03	30/07/2015	
Contrato 98		2015	76.995.455/0001-56	5165	R\$ 730.969,03	30/07/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5194	Medição	1	Jurisdicionado	03/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2015	30,07%
5207	Medição	2	Jurisdicionado	17/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2015	67,25%
5507	Medição	7	Jurisdicionado	02/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2015	67,25%

5528	Medição	8	Jurisdicionado	08/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2015	100,00%
5516	Conclusão	9	Jurisdicionado	08/06/2016			