

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2015	execução de obra de Abrigo para Taxistas no Terminal Municipal de Coronel Vivida Esta intervenção foi concluída	Contrato 99/2015	30	05/08/2015	R\$ 16.371,48	100,00%

Nº10/2015
Data Inicial: 05/08/2015

**execução de obra de Abrigo para Taxistas no
Terminal Municipal de Coronel Vivida**

R\$ 16.371,48

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

140578

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6549	2015	04/08/2015	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1008	2528	04/08/2015

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
04/08/2015		Contrato
04/08/2015		Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.1*.3**-55	ART (CREA)	20**4*2**24	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**4*1**94	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**4*1**94	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**4*1**94	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5150	R\$ 16.371,48	11/05/2015	
Contrato	99	2015	76.995.455/0001-56	5151	R\$ 16.371,48	30/06/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5193	Medição	1	Jurisdicionado	03/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2015	100,00%
5206	Conclusão	2	Jurisdicionado	11/12/2015			