

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2019	Sistema de Abastecimento de água na Comunidade de Cristo Rei <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 31/2019	60	01/05/2019	R\$ 74.342,41	100,00%

Nº2/2019  
Data Inicial: 01/05/2019

## Sistema de Abastecimento de água na Comunidade de Cristo Rei

R\$ 74.342,41

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

147412

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3287	2019	01/05/2019	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	2055	2775	01/05/2019

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**1*3**62	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.6*.1**-43	ART (CREA)	20**0*9**55	Orçamento	Sim
CPF	08*.6*.1**-43	ART (CREA)	20**0*9**55	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6278	R\$ 79.357,14	01/10/2018	
Contrato	31	2019	76.995.455/0001-56	6290	R\$ 74.342,41	21/02/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6300	Medição	1	Jurisdicionado	03/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 31/2019	22,69%
6312	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 31/2019	22,69%
6319	Medição	3	Jurisdicionado	15/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 31/2019	54,92%
6338	Medição	4	Jurisdicionado	18/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 31/2019	77,44%
6352	Medição	5	Jurisdicionado	23/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 31/2019	99,99%

6362	Medição	6	Jurisdicionado	01/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 31/2019	99,99%
6381	Medição	7	Jurisdicionado	02/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 31/2019	100,00%
6395	Conclusão	8	Jurisdicionado	23/01/2020			