

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 30/2019	90	01/04/2019	R\$ 238.574,44	100,00%

Nº1/2019  
Data Inicial: 01/04/2019

# REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA

R\$ 238.574,44

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

142682

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2172	2019	01/04/2019	12261
3281	2019	03/06/2019	12261
15873	2019	02/12/2019	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1013	2775	01/04/2019

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.7**-61	ART (CREA)	20**1*6**96	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**5*2**90	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**5*2**90	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6263	R\$ 314.246,47	03/09/2018	
Contrato	30	2019	76.995.455/0001-56	6264	R\$ 238.574,44	25/02/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6276	Medição	1	Jurisdicionado	27/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2019	44,84%
6299	Medição	2	Jurisdicionado	03/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2019	44,84%
6311	Medição	3	Jurisdicionado	22/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2019	76,14%
6318	Medição	4	Jurisdicionado	26/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2019	94,67%

6337	Medição	5	Jurisdicionado	02/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2019	94,67%
6351	Medição	6	Jurisdicionado	01/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2019	99,99%
6361	Medição	7	Jurisdicionado	01/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2019	100,00%
6380	Conclusão	8	Jurisdicionado	21/12/2019			