

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2018	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ NO TRECHO DA BR-373 ATÉ A COMUNIDADE DE CAÇADOR	Contrato 97/2018	180	26/06/2018	R\$ 1.657.676,08	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº10/2018
Data Inicial: 26/06/2018

**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ NO
TRECHO DA BR-373 ATÉ A COMUNIDADE DE
CAÇADOR**

R\$ 1.657.676,08

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136827

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5597	2018	01/06/2018	12261
13957	2018	01/10/2018	12261
1291	2019	01/02/2019	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1099	2775	01/06/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**2*8**43	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**5*5**41	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**5*5**41	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6088	R\$ 1.663.719,81	05/12/2017	
Contrato	97	2018	76.995.455/0001-56	6089	R\$ 1.657.676,08	07/05/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6122	Medição	1	Jurisdicionado	02/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 97/2018	3,37%
6133	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 97/2018	3,37%
6143	Medição	3	Jurisdicionado	11/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 97/2018	87,14%
6156	Medição	4	Jurisdicionado	12/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 97/2018	100,00%

6171	Medição	5	Jurisdicionado	01/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 97/2018	100,00%
6184	Medição	6	Jurisdicionado	03/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 97/2018	100,00%
6201	Conclusão	7	Jurisdicionado	12/01/2019			