

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2018	CONSTRUÇÃO DE UM MODULO FUNERÁRIO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 143/2018	90	03/12/2018	R\$ 44.896,44	100,00%

Nº15/2018  
Data Inicial: 03/12/2018

## CONSTRUÇÃO DE UM MODULO FUNERÁRIO

R\$ 44.896,44

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

147145

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
10157	2018	03/12/2018	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1047	2775	03/12/2018

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.3*.6**-07	ART (CREA)	20**3*6**43	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*5**90	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*5**90	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6191	R\$ 45.584,93	01/03/2018	
Contrato	143	2018	76.995.455/0001-56	6192	R\$ 44.896,44	25/08/2018	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6211	Medição	1	Jurisdicionado	02/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 143/2018	99,99%
6232	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 143/2018	100,00%
6242	Conclusão	3	Jurisdicionado	28/03/2019			