

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2011	URBANIZAÇÃO BAIRRO VILA NOVA - PAC2: CENTRO COMUNIT., PAVIMENT. PEDRAS IRREG. 1.508,68M², E GALERIAS	Contrato 2782011/2011	365	28/12/2011	R\$ 688.961,81	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº2/2011
Data Inicial: 28/12/2011

**URBANIZAÇÃO BAIRRO VILA NOVA - PAC2:
CENTRO COMUNIT., PAVIMENT. PEDRAS
IRREG. 1.508,68M², E GALERIAS**

R\$ 688.961,81

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CREA	PR-10**5*/D	ART (CREA)	20**5*2**3	Outra	Sim
CREA	PR-18**3/D	ART (CREA)	20**5*5**25	Projeto Arquitetônico	Sim
CREA	PR-18**3/D	ART (CREA)	20**5*5**26	Orçamento	Sim
CREA	PR-18**3/D	ART (CREA)	20**0*0**2	Fiscalização	Sim
CREA	PR-65**5/D	ART (CREA)	20**0*7**60	Execução de Obra	Sim
CREA	PR-74**8/D	ART (CREA)	20**5*8**2	Projeto Arquitetônico	Sim
CREA	PR-74**8/D	ART (CREA)	20**5*8**26	Outra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1	R\$ 967.619,67	22/07/2011	
Contrato	2782011	2011	04.904.666/0001-25	2	R\$ 944.578,15	22/11/2011	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
0	Medição	1	Jurisdicionado	28/01/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2782011/2011	22,12%
0	Medição	2	Jurisdicionado	28/02/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2782011/2011	39,96%
0	Medição	3	Jurisdicionado	28/03/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2782011/2011	48,31%
0	Medição	4	Jurisdicionado	28/05/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2782011/2011	53,77%
0	Medição	5	Jurisdicionado	28/06/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2782011/2011	62,12%
0	Medição	6	Jurisdicionado	10/09/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2782011/2011	65,32%
0	Medição	7	Jurisdicionado	19/09/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2782011/2011	68,99%
0	Medição	8	Jurisdicionado	17/12/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2782011/2011	74,63%
0	Medição	9	Jurisdicionado	17/01/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2782011/2011	75,40%
999	Medição	10	Jurisdicionado	11/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2782011/2011	93,00%
5179	Paralisação	11	Jurisdicionado	03/11/2015			
5530	Medição	12	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2782011/2011	100,00%

5526 Conclusão 13 Jurisdicionado 01/06/2016