

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2012	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA SANTO EXPEDITO A PONTE DO RIO SANTANA Esta intervenção foi concluída	Contrato 745/2012	300	19/01/2012	R\$ 229.928,25	100,00%
2	2012	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA SANTO EXPEDITO A PONTE DO RIO SANTANA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 3/2013	300	19/01/2012	R\$ 229.928,25	100,00%

Nº2/2012
Data Inicial: 19/01/2012

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA SANTO EXPEDITO A PONTE DO RIO SANTANA

R\$ 229.928,25

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

2947

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
35	2013	02/01/2013	12217
2941	2013	17/09/2013	12217
4178	2013	01/01/2014	12217

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00.*7*.5**-42	ART (CREA)	1	Orçamento	Sim
CPF	00.*7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Fiscalização	Sim
CPF	61**1*9**99	ART (CREA)	11**3	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	745	2012	80.874.100/0001-86	4081	R\$ 229.928,25	04/11/2011	100,00%
Aditivo	3	2013	80.874.100/0001-86	4080	R\$ 25.019,18	12/09/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3968	Medição	12	Jurisdicionado	21/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 745/2012	55,16%
2013012	Medição	13	Jurisdicionado	23/05/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 745/2012	58,79%
4042	Medição	14	Jurisdicionado	10/07/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 745/2012	62,42%
4091	Medição	15	Jurisdicionado	01/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 745/2012	66,08%
4141	Medição	16	Jurisdicionado	01/12/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 745/2012	100,00%
4141	Medição	17	Jurisdicionado	01/12/2013	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2013	100,00%
9999	Conclusão	18	Jurisdicionado	01/09/2014			