

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2024	pavimentação asfáltica de vias urbanas Esta intervenção foi concluída	Contrato 43/2024	360	01/07/2024	R\$ 3.183.898,09	100,00%
9	2024	pavimentação asfáltica de vias urbanas Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2024	360	01/07/2024	R\$ 3.183.898,09	100,00%
9	2024	pavimentação asfáltica de vias urbanas Esta intervenção foi concluída	Aditivo 4/2025	360	01/07/2024	R\$ 3.183.898,09	100,00%

Nº9/2024
Data Inicial: 01/07/2024

pavimentação asfáltica de vias urbanas

R\$ 3.183.898,09

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136784; 136788; 136802; 136803; 136805; 136806; 136808; 136939; 136977; 137022; 137024; 137026

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7307	2024	01/07/2024	12261
7308	2024	01/07/2024	12261
11687	2024	01/04/2025	12261
11947	2025	01/09/2025	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/07/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*2**12**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*2**12**	Orçamento	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*3**61**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*3**36**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9696	R\$ 3.185.116,62	25/06/2024	
Contrato	43	2024	76.995.455/0001-56	9697	R\$ 3.183.898,09	25/06/2024	100,00%
Aditivo	1	2024	76.995.455/0001-56	9789	R\$ 84.919,17	01/10/2024	100,00%
Aditivo	4	2025	76.995.455/0001-56	10071	R\$ 108.143,80	01/09/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9698	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2024	2,73%



9718	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2024	2,73%
9758	Medição	3	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2024	2,73%
9790	Medição	4	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2024	63,85%
9849	Medição	5	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2024	63,85%
9871	Medição	6	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2024	63,85%
9897	Medição	7	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2024	86,03%
9898	Medição	8	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	99,67%
9914	Medição	9	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2024	86,03%
9940	Medição	10	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2024	86,03%
9960	Medição	11	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2024	86,03%
9976	Medição	12	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2024	86,03%
9989	Medição	13	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2024	99,16%
10002	Medição	14	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	99,83%
10009	Medição	15	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2024	99,16%
10034	Medição	16	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2024	99,16%
10052	Medição	17	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2025	100,00%
10078	Medição	18	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2024	100,00%
10095	Medição	19	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
10104	Conclusão	20	Jurisdicionado	03/11/2025			

Nº9/2024
Data Inicial: 01/07/2024

pavimentação asfáltica de vias urbanas

Documentos

R\$ 3.183.898,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ							
										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop				
										PARCELA	3	DATA	09/12/2024 - seg				
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA										Mês	Dez						
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	66				
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										Lote	1						
FIRMA EMPREITEIRA: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA										CNPJ:	05.461.328/0001-29						
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO							
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato				
GLOBAL - LOTE 1																	
1	1	550	SERVICOS PRELIMINARES														
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.428,56	3.428,56	3.428,56	-				
2	3	589	DRENAGEM														
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	177,12	177,12	100,00%	0,08%	0,08%	14,51	2.570,01	2.570,01	-				
	601200A	DER/PRC	Relevo e apilamento mecânico	m3	144,70	144,70	100,00%	0,20%	0,20%	43,12	6.239,46	6.239,46	-				
	620000	DER	Boca (Alo) de BSTD c/ 0,40 m	un	4,00	4,00	100,00%	0,12%	0,12%	916,71	3.666,84	3.666,84	-				
	610400C	DER/PRC	Corpo de BSTD c/ 0,40 Sem Berco c/ Armação Simples PA-1	m	300,00	300,00	100,00%	1,60%	1,60%	170,23	51.069,00	51.069,00	-				
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTD c/ 0,60 Sem Berco c/ Armação Simples PA-1	m	104,00	104,00	100,00%	1,26%	1,26%	385,13	40.053,52	40.053,52	-				
	BLSA150	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	17,00	17,00	100,00%	2,42%	2,42%	4.541,02	77.197,34	77.197,34	-				
	COMP66_1_01	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	18,00	18,00	100,00%	0,30%	0,30%	534,69	9.624,42	9.624,42	-				
3	4	556	BASE / SUB-BASE														
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	76,40	76,40	100,00%	0,58%	0,58%	241,39	18.442,21	18.442,20	(0,01)				
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	78,98	78,98	100,00%	0,49%	0,49%	197,38	15.589,07	15.589,07	-				
4	5	551	REVESTIMENTO														
	PAV-089	PM_81	Limpesa e Lavagem da pista (Recape)	m2	31.461,72	31.461,72	93,22%	0,80%	0,75%	0,81	23.755,38	25.483,99	1.728,61				
	561100A	DER/PRC	Pintura de lição com RR-1C - exclusive emulsão	m2	39.935,93	39.935,93	89,31%	0,54%	0,48%	0,43	15.337,14	17.172,45	1.835,31				
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	19,95	19,95	89,32%	2,94%	2,63%	4.697,62	83.711,59	93.717,52	10.005,93				
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfimento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	422,01	422,01	73,92%	4,27%	3,16%	321,86	100.397,79	135.828,14	35.430,35				
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	21,52	21,52	74,16%	3,90%	2,89%	5.775,39	92.175,23	124.286,39	32.111,16				
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.133,59	3.133,59	92,08%	31,70%	29,19%	322,13	929.512,56	1.009.423,35	79.910,79				
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	162,94	162,94	92,08%	29,56%	27,22%	5.775,39	866.481,76	941.042,05	74.560,29				
	505000	DER	Frazcaem Contínua a Frio	m3	459,76	459,76	100,00%	4,43%	4,43%	306,82	141.063,56	141.063,56	-				
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	m2	-	-	-	-	-	0,63	-	-	-				
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	-	-	-	-	-	4.319,73	-	-	-				
5	6	557	MEIO-FIO E SARIETA														
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarieta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	1.532,33	1.532,33	55,77%	2,67%	1,49%	55,52	47.449,61	85.074,96	37.625,35				
	COMP66_1_06	PM_75	RETIROADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	-	-	-	-	-	27,77	-	-	-				
6	7	558	SERVICOS DE URBANIZAÇÃO														
	603300A	DER/PRC	Apo CA-60 Dobr. e Colocação	kg	362,14	362,14	100,00%	0,26%	0,26%	22,67	8.209,71	8.209,71	-				
	605000C	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m2	161,63	161,63	100,00%	0,14%	0,14%	27,09	4.378,56	4.378,56	-				
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	313,99	313,99	100,00%	0,41%	0,41%	41,59	13.058,85	13.058,84	(0,01)				
	534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	m2	371,60	371,60	100,00%	1,23%	1,23%	105,73	39.289,27	39.289,27	-				
	98504	SINAPI	Plantaio de Grama em placas	m2	1,26	1,26	100,00%	0,01%	0,01%	13,94	17,56	17,56	-				
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	27,00	27,00	55,56%	0,45%	0,25%	533,01	7.995,15	14.391,27	6.396,12				
	834906	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 4hxd4m	m2	43,59	43,59	100,00%	0,17%	0,17%	121,04	5.276,13	5.276,13	-				
	610400A	DER/PRC	FLOREIRA EM TUBO DE CONCRETO	m	10,00	10,00	100,00%	0,03%	0,03%	109,27	1.092,70	1.092,70	-				
	COMP66_1_02	PM_75	EXECUÇÃO DE CALDAÇA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESURA 6 CM;	m2	1.731,62	1.731,62	49,95%	5,57%	2,78%	102,46	88.626,88	177.421,79	88.794,91				
7	8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO														
	873000	DER	Tachão refletivo bidirecional	un	62,00	62,00	-	0,08%	-	39,17	-	2.428,54	2.428,54				
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.365,79	1.365,79	-	1,68%	-	39,08	-	53.375,07	53.375,07				
	COMP66_1_03	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO RÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	17,00	17,00	-	0,16%	-	299,84	-	5.097,28	5.097,28				
	COMP66_1_04	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	28,00	28,00	-	0,28%	-	317,63	-	8.893,64	8.893,64				
	COMP66_1_05	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00	6,00	-	0,05%	-	280,34	-	1.682,04	1.682,04				
8	11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS														
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)														
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Líquido Betuminoso	un	56,00	56,00	87,50%	0,24%	0,21%	135,16	6.622,84	7.568,96	946,12				
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	56,00	56,00	87,50%	0,40%	0,35%	226,74	11.110,26	12.697,44	1.587,18				
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	56,00	56,00	87,50%	0,31%	0,27%	173,80	8.516,20	9.732,80	1.216,60				
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	56,00	56,00	87,50%	0,11%	0,10%	62,12	3.047,88	3.478,72	430,84				
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	56,00	56,00	87,50%	0,22%	0,19%	126,28	6.187,72	7.071,68	883,96				
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.763,26	7.763,26	-	-				
	09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	-	-	-	-	-	185,14	-	-	-				
	09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	-	-	-	-	-	185,14	-	-	-				
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	-	-	-	-	-	190,90	-	-	-				
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :										% PREVISTO :	22,75%	% EXECUTADO :	86,03%	SOMAS	2.738.954,02	3.183.898,09	444.944,07
OBSERVAÇÕES :										Valor Total do Contrato:	R\$3.183.898,09						
										Medição Acumulada:	2.738.954,02						
										Total Anterior:	2.087.047,48						
										Valor e % executado desta Medição :	R\$651.906,54	20,48 %					
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):																	
 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON: 04103271908 Eu sou o autor deste documento Coronel Vivida - PR																	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA NOME DO FISCAL ENGº CIVIL - GREA PR/D																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO :	CORONEL VIVIDA		MEDIÇÃO Nº:	3
PROJETO :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		DATA DA MEDIÇÃO :	09/12/2024
CONVÊNIO : Nº	403/2024	PAM	Nº DE ETAPAS EXECUTADAS:	11
EMPRESA VENCEDORA :	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA			
CNPJ :	05.461.328/0001-29		PRAZO DE EXECUÇÃO:	20/06/2025
CONTRATO EMPREITADA Nº	43/2024	DATA ASSINATURA : 25/06/2024	PRAZO DE VIGÊNCIA:	15/06/2026
VALOR TOTAL CONTRATADO	3.183.898,09			
SAM : Nº	66	MODALIDADE DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	
LOTE : Nº	1	Nº DA LICITAÇÃO:	007/2024	

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.428,56	100,00%	3.428,56	3.428,56
2	3	DRENAGEM	34,77%	66.210,91	100,00%	190.420,59	190.420,59
3	4	BASE / SUB-BASE	21,43%	7.291,62	100,00%	34.031,27	34.031,28
4	5	REVESTIMENTO	25,46%	633.555,61	90,53%	2.488.017,45	2.252.435,01
5	6	MEIO-FIO E SARJETA		-	55,77%	85.074,96	47.449,61
6	7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-	63,82%	263.135,83	167.944,81
7	8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		71.476,57	-
8	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	28,79%	13.910,11	89,51%	48.312,86	43.244,16
9				-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA				724.396,81		TOTAL MEDIÇÃO	2.738.954,02

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
(%) percentual desta medição:



R\$651.906,54

20,48 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 007/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
NOME DO FISCAL
ENGº CIVIL - CREA PR-D


 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ							
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês	Jun	REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop		
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA										Mês	Jun	PARCELAS	4	DATA	26/06/2025 - qui		
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										SAM	66	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:			
FIRMA EMPREITEIRA: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA										Lot	1	Nº	43/2024	Nº			
CNPJ: 05.461.328/0001-29										DATA:	25/06/2024	DATA		DATA			
MEDIDAÇÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO							
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato				
GLOBAL - LOTE 1																	
1	1	550	SERVICOS PRELIMINARES														
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.428,56	3.428,56	3.428,56	-				
2	3	589	DRENAGEM														
	600300	DER	Escavacao de Bueiros em 1ª Categoria	m3	177,12	177,12	100,00%	0,08%	0,08%	14,51	2.570,01	2.570,01	-				
	601200A	DER/PRC	Realterro e apilamento mecânico	m3	144,70	144,70	100,00%	0,20%	0,20%	43,12	6.239,46	6.239,46	-				
	620000	DER	Boca (Aia) de BSTC ø 0,40 m	un	4,00	4,00	100,00%	0,12%	0,12%	916,71	3.666,84	3.666,84	-				
	610400C	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berco c/ Armação Simples PA-1	m	300,00	300,00	100,00%	1,60%	1,60%	170,23	51.069,00	51.069,00	-				
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berco c/ Armação Simples PA-1	m	104,00	104,00	100,00%	1,26%	1,26%	385,13	40.053,52	40.053,52	-				
	BLSA150	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	17,00	17,00	100,00%	2,42%	2,42%	4.541,02	77.197,34	77.197,34	-				
	COMP66_1_01	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE Bocas DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	18,00	18,00	100,00%	0,30%	0,30%	534,69	9.624,42	9.624,42	-				
3	4	556	BASE / SUB-BASE														
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	76,40	76,40	100,00%	0,58%	0,58%	241,39	18.442,21	18.442,20	(0,01)				
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	78,98	78,98	100,00%	0,49%	0,49%	197,38	15.589,07	15.589,07	-				
4	5	551	REVESTIMENTO														
	PAV-089	PM_81	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	31.461,72	31.461,72	100,00%	0,80%	0,80%	0,81	25.483,99	25.483,99	-				
	561100A	DER/PRC	Pintura de liqação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	39.935,93	39.935,93	100,00%	0,54%	0,54%	0,43	17.172,44	17.172,45	0,01				
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de liqação	ton	19,95	19,95	100,00%	2,94%	2,94%	4.697,62	93.717,52	93.717,52	-				
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperifimento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10 (10) tons)	ton	422,01	422,01	98,73%	4,22%	4,22%	321,86	134.096,53	135.828,14	1.731,61				
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	21,52	21,52	99,25%	3,90%	3,87%	5.775,39	123.477,84	124.286,39	808,55				
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.133,59	3.133,59	98,77%	31,70%	31,31%	322,13	996.963,36	1.009.423,35	12.459,99				
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	162,94	162,94	98,76%	29,56%	29,19%	5.775,39	929.375,76	941.042,05	11.666,29				
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	459,76	459,76	100,00%	4,43%	4,43%	306,82	141.063,56	141.063,56	-				
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	m2	-	-	-	-	-	0,63	-	-	-				
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	-	-	-	-	-	4.319,73	-	-	-				
5	6	557	MEIO-FIO E SARIJETA														
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarijeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	1.532,33	1.532,33	100,00%	2,67%	2,67%	55,52	85.074,96	85.074,96	-				
	COMP66_1_06	PM_75	RETIRODA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	-	-	-	-	-	27,77	-	-	-				
6	7	558	SERVICOS DE URBANIZAÇÃO														
	603300A	DER/PRC	Aço CA-60 Dobr. e Colocação	kg	362,14	362,14	100,00%	0,26%	0,26%	22,67	8.209,71	8.209,71	-				
	605000C	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m2	161,63	161,63	100,00%	0,14%	0,14%	27,09	4.378,56	4.378,56	-				
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	313,99	313,99	100,00%	0,41%	0,41%	41,59	13.058,85	13.058,84	(0,01)				
	534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	m2	371,60	371,60	100,00%	1,23%	1,23%	105,73	39.289,27	39.289,27	-				
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	1,26	1,26	100,00%	-	-	13,94	17,56	17,56	-				
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	27,00	27,00	100,00%	0,45%	0,45%	533,01	14.391,27	14.391,27	-				
	834906	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alvear/direcional 40x40cm	m2	43,59	43,59	100,00%	0,17%	0,17%	121,04	5.276,13	5.276,13	-				
	610400A	DER/PRC	FLOREIRA EM TUBO DE CONCRETO	m	10,00	10,00	100,00%	0,03%	0,03%	109,27	1.092,70	1.092,70	-				
	COMP66_1_02	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C60, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM.	m2	1.731,62	1.731,62	100,00%	5,57%	5,57%	102,46	177.421,79	177.421,79	-				
7	8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO														
	873000	DER	Tachão refletivo bidirecional	un	62,00	62,00	100,00%	0,08%	0,08%	39,17	2.428,54	2.428,54	-				
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2)	m2	1.365,79	1.365,79	100,00%	1,68%	1,68%	39,08	53.375,07	53.375,07	-				
	COMP66_1_03	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	17,00	17,00	100,00%	0,16%	0,16%	299,84	5.097,28	5.097,28	-				
	COMP66_1_04	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R - 1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	28,00	28,00	100,00%	0,28%	0,28%	317,63	8.893,64	8.893,64	-				
	COMP66_1_05	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00	6,00	100,00%	0,05%	0,05%	280,34	1.682,04	1.682,04	-				
8	11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS														
	74022/27	SINAPI	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)														
	09.04.04	DAER	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Lixante Betuminoso	un	56,00	56,00	100,00%	0,24%	0,24%	135,16	7.568,96	7.568,96	-				
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	56,00	56,00	100,00%	0,40%	0,40%	226,74	12.697,44	12.697,44	-				
	09.05.02	DAER	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	56,00	56,00	100,00%	0,31%	0,31%	173,80	9.732,80	9.732,80	-				
	09.04.01	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	56,00	56,00	100,00%	0,11%	0,11%	62,12	3.478,72	3.478,72	-				
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	56,00	56,00	100,00%	0,22%	0,22%	126,28	7.071,68	7.071,68	-				
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.763,26	7.763,26	7.763,26	-				
	09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	-	-	-	-	-	185,14	-	-	-				
	09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	-	-	-	-	-	185,14	-	-	-				
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	-	-	-	-	-	190,90	-	-	-				
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :										% PREVISTO :	30,04%	% EXECUTADO :	99,16%	SOMAS	3.157.231,66	3.183.898,09	26.666,43
OBSERVAÇÕES :										Valor Total do Contrato:	R\$3.183.898,09						
										Medição Acumulada:	3.157.231,66						
										Total Anterior:	2.738.954,02						
										Valor e % executado desta Medição :	R\$418.277,65 13,14 %						
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinatura/ Carimbo) :										 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON.04103271906 Eu sou o autor deste documento Coronel Vivida - PR							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR 209761-D																	

ITEM		CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
				% MÊS	(R\$)MÊS				(R\$)	(%)	
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.428,56	100,00%	3.428,56	3.428,56	3.428,56	-	-
2	3		DRENAGEM	34,77%	66.210,91	100,00%	190.420,59	190.420,59	190.420,59	-	-
3	4		BASE / SUB-BASE	21,43%	7.291,62	100,00%	34.031,27	34.031,28	34.031,28	-	-
4	5		REVESTIMENTO	34,65%	862.038,04	98,93%	2.488.017,45	2.461.351,00	2.252.435,01	208.915,99	8,40%
5	6		MEIO-FIO E SARJETA		-	100,00%	85.074,96	85.074,96	47.449,61	37.625,35	44,23%
6	7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-	100,00%	263.135,83	263.135,84	167.944,81	95.191,03	36,18%
7	8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	100,00%	71.476,57	71.476,57	-	71.476,57	100,00%
8	11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	36,09%	17.436,79	100,00%	48.312,86	48.312,86	43.244,16	5.068,70	10,49%
9					-		-	-	-	-	-
TOTAL CRONOGRAMA				956.405,92		TOTAL MEDIÇÃO		3.157.231,66			
									OK		
									Valor desta ETAPA da Medição		
									Acumulado Med. Anterior		
									2.738.954,02		
									418.277,64		

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o **R\$418.277,65** **13,14 %**
(%) percentual desta medição:

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 007/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.


 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
 04103271906
 Eu sou o autor deste documento
 Coronel Vivida - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
 ENGº CIVIL - CREA PR209761-D

BOLETIM DE MEDICAO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

25-jun-24 a 18-set-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 66

Nº do contrato

ct 43 -2024 / CE 7/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	DRENAGEM							
1.1	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m³		30,80	30,80	30,80	446,91	446,91
1.2	Reaterro e apiloamento mecânico	m³		26,40	26,40	26,40	1.138,37	1.138,37
1.3	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m		35,00	35,00	35,00	5.958,05	5.958,05
1.4	Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m	und		1,00	1,00	1,00	916,71	916,71
1.5	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	UND		1,00	1,00	1,00	4.541,02	4.541,02
2	BASE/SUB-BASE							
2.1	Brita Graduada	m³		182,87	182,87	182,87	44.142,99	44.142,99
2.2	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m³		197,78	197,78	197,78	39.037,82	39.037,82
3	REVESTIMENTO							
3.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m²		1.248,25	1.248,25	1.248,25	786,40	786,40
3.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton		1,50	1,50	1,50	6.479,60	6.479,60
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
4.1	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m³		112,91	112,91	112,91	4.695,93	4.695,93

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 20910

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor deste
documento
Coronel Vivida - PR
2025.09.18 11:36:51-03'00"Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

18-set-25

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	108.143,80	R\$ 108.143,80

BOLETIM DE MEDICAO

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 N° do contrato ct 43 -2024 / CE 7/2024

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 66

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	DRENAGEM			0,00	13.001,06			13.001,06	100,00	100,00
2	BASE/SUB-BASE				83.180,81			83.180,81	100,00	100,00
3	REVESTIMENTO				7.266,00			7.266,00	100,00	100,00
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				4.695,93			4.695,93	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS				0,00	108.143,80			108.143,80	100,00	100,00
TOTAIS NO PERÍODO				0,00	108.143,80			108.143,80	100,00	100,00

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município



DOLIGLAS CRISTIAN

18-set-25

Data da Medição

Executado: 100,00 % da 7ª etapa

Prazo decorrido: 450 dias Prazo equivalente de obra: 213 dias

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ							
LICITADA PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês	Jun	REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop		
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA										Mês	Jun	PARCELAS	4	DATA	26/06/2025 - qui		
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										SAM	66	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:			
FIRMA EMPREITEIRA: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA										Lote	1	Nº	43/2024	Nº			
CNPJ: 05.461.328/0001-29										DATA:	25/06/2024	DATA		DATA			
MEDICÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO							
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato				
GLOBAL - LOTE 1																	
1	1	550	SERVICOS PRELIMINARES														
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.428,56	3.428,56	3.428,56	-				
2	3	589	DRENAGEM														
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	177,12	177,12	100,00%	0,08%	0,08%	14,51	2.570,01	2.570,01	-				
	601200A	DER/PRC	Realterro e apiloamento mecânico	m3	144,70	144,70	100,00%	0,20%	0,20%	43,12	6.239,46	6.239,46	-				
	620000	DER	Boca (Aia) de BSTC ø 0,40 m	un	4,00	4,00	100,00%	0,12%	0,12%	916,71	3.666,84	3.666,84	-				
	610400C	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berco c/ Armação Simples PA-1	m	300,00	300,00	100,00%	1,60%	1,60%	170,23	51.069,00	51.069,00	-				
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berco c/ Armação Simples PA-1	m	104,00	104,00	100,00%	1,26%	1,26%	385,13	40.053,52	40.053,52	-				
	615100	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	17,00	17,00	100,00%	2,42%	2,42%	4.541,02	77.197,34	77.197,34	-				
	COMP66_1_01	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE Bocas DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINA	un	18,00	18,00	100,00%	0,30%	0,30%	534,69	9.624,42	9.624,42	-				
3	4	556	BASE / SUB-BASE														
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	76,40	76,40	100,00%	0,58%	0,58%	241,39	18.442,21	18.442,20	(0,01)				
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	78,98	78,98	100,00%	0,49%	0,49%	197,38	15.589,07	15.589,07	-				
4	5	551	REVESTIMENTO														
	PAV-089	PM_81	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	31.461,72	31.461,72	100,00%	0,80%	0,80%	0,81	25.483,99	25.483,99	-				
	561100A	DER/PRC	Pintura de liqação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	39.935,93	39.935,93	100,00%	0,54%	0,54%	0,43	17.172,44	17.172,45	0,01				
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de liqação	ton	19,95	19,95	100,00%	2,94%	2,94%	4.697,62	93.717,52	93.717,52	-				
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperflimento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10 (10) tons)	ton	422,01	422,01	98,73%	4,22%	4,22%	321,86	134.096,53	135.828,14	1.731,61				
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	21,52	21,52	99,25%	3,90%	3,87%	5.775,39	123.477,84	124.286,39	808,55				
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.133,59	3.133,59	98,77%	31,70%	31,31%	322,13	996.963,36	1.009.423,35	12.459,99				
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	162,94	162,94	98,76%	29,56%	29,19%	5.775,39	929.375,76	941.042,05	11.666,29				
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	459,76	459,76	100,00%	4,43%	4,43%	306,82	141.063,56	141.063,56	-				
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	m2	-	-	-	-	-	0,63	-	-	-				
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	-	-	-	-	-	4.319,73	-	-	-				
5	6	557	MEIO-FIO E SARIJETA														
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarijeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	1.532,33	1.532,33	100,00%	2,67%	2,67%	55,52	85.074,96	85.074,96	-				
	COMP66_1_06	PM_75	RETIRODA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	-	-	-	-	-	27,77	-	-	-				
6	7	558	SERVICOS DE URBANIZAÇÃO														
	603300A	DER/PRC	Aço CA-60 Dobr. e Colocação	kg	362,14	362,14	100,00%	0,26%	0,26%	22,67	8.209,71	8.209,71	-				
	605000C	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m2	161,63	161,63	100,00%	0,14%	0,14%	27,09	4.378,56	4.378,56	-				
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	313,99	313,99	100,00%	0,41%	0,41%	41,59	13.058,85	13.058,84	(0,01)				
	534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	m2	371,60	371,60	100,00%	1,23%	1,23%	105,73	39.289,27	39.289,27	-				
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	1,26	1,26	100,00%	-	-	13,94	17,56	17,56	-				
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	27,00	27,00	100,00%	0,45%	0,45%	533,01	14.391,27	14.391,27	-				
	834906	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alvear/direcional 40x40cm	m2	43,59	43,59	100,00%	0,17%	0,17%	121,04	5.276,13	5.276,13	-				
	610400A	DER/PRC	FLOREIRA EM TUBO DE CONCRETO	m	10,00	10,00	100,00%	0,03%	0,03%	109,27	1.092,70	1.092,70	-				
	COMP66_1_02	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C60, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM.	m2	1.731,62	1.731,62	100,00%	5,57%	5,57%	102,46	177.421,79	177.421,79	-				
7	8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO														
	873000	DER	Tachão refletivo bidirecional	un	62,00	62,00	100,00%	0,08%	0,08%	39,17	2.428,54	2.428,54	-				
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2)	m2	1.365,79	1.365,79	100,00%	1,68%	1,68%	39,08	53.375,07	53.375,07	-				
	COMP66_1_03	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	17,00	17,00	100,00%	0,16%	0,16%	299,84	5.097,28	5.097,28	-				
	COMP66_1_04	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R - 1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	28,00	28,00	100,00%	0,28%	0,28%	317,63	8.893,64	8.893,64	-				
	COMP66_1_05	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00	6,00	100,00%	0,05%	0,05%	280,34	1.682,04	1.682,04	-				
8	11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS														
	74022/27	SINAPI	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	un	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	09.04.04	DAER	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Liantes Betuminosos	un	56,00	56,00	100,00%	0,24%	0,24%	135,16	7.568,96	7.568,96	-				
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	56,00	56,00	100,00%	0,40%	0,40%	226,74	12.697,44	12.697,44	-				
	09.05.02	DAER	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	56,00	56,00	100,00%	0,31%	0,31%	173,80	9.732,80	9.732,80	-				
	09.04.01	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	56,00	56,00	100,00%	0,11%	0,11%	62,12	3.478,72	3.478,72	-				
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	56,00	56,00	100,00%	0,22%	0,22%	126,28	7.071,68	7.071,68	-				
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.763,26	7.763,26	7.763,26	-				
	09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	-	-	-	-	-	185,14	-	-	-				
	09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	-	-	-	-	-	185,14	-	-	-				
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	-	-	-	-	-	190,90	-	-	-				
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :										% PREVISTO :	30,04%	% EXECUTADO :	99,16%	SOMAS	3.157.231,66	3.183.898,09	26.666,43
OBSERVAÇÕES :										Valor Total do Contrato:		R\$3.183.898,09					
										Medição Acumulada:		3.157.231,66					
										Total Anterior:		2.738.954,02					
										Valor e % executado desta Medição :		R\$418.277,65 13,14 %					
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinatura/ Carimbo) :																	
 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON.04103271906 Eu sou o autor deste documento Coronel Vivida - PR																	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR 209761-D																	

ITEM		CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
				% MÊS	(R\$)MÊS				(R\$)	(%)	
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.428,56	100,00%	3.428,56	3.428,56	3.428,56	-	-
2	3		DRENAGEM	34,77%	66.210,91	100,00%	190.420,59	190.420,59	190.420,59	-	-
3	4		BASE / SUB-BASE	21,43%	7.291,62	100,00%	34.031,27	34.031,28	34.031,28	-	-
4	5		REVESTIMENTO	34,65%	862.038,04	98,93%	2.488.017,45	2.461.351,00	2.252.435,01	208.915,99	8,40%
5	6		MEIO-FIO E SARJETA		-	100,00%	85.074,96	85.074,96	47.449,61	37.625,35	44,23%
6	7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-	100,00%	263.135,83	263.135,84	167.944,81	95.191,03	36,18%
7	8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	100,00%	71.476,57	71.476,57	-	71.476,57	100,00%
8	11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	36,09%	17.436,79	100,00%	48.312,86	48.312,86	43.244,16	5.068,70	10,49%
9					-		-	-	-	-	-
TOTAL CRONOGRAMA				956.405,92		TOTAL MEDIÇÃO		3.157.231,66			
									OK		
									Valor desta ETAPA da Medição		
									Acumulado Med. Anterior		
									2.738.954,02		
									418.277,64		

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o **R\$418.277,65** **13,14 %** (% percentual desta medição:

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 007/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR209761-D

BOLETIM DE MEDICAO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

9-dez-24 a 26-jun-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

ADITIVO 1 - SAM 66 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Nº do contrato

43-2024 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)		
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	BASE / SUB-BASE							
1.1	Brita Graduada	m3		70,55		70,55	17.030,06	
1.2	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3		150,85		150,85	29.774,77	
2	REVESTIMENTO							
2.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2		678,27		678,27	427,31	
2.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton		0,82		0,82	3.542,18	
2.3	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2		198,17		198,17	85,21	
2.4	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton		0,10		0,10	469,76	
2.5	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton		24,67		24,39	7.856,75	
2.6	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton		1,28		1,27	7.334,75	
3	MEIO-FIO E SARJETA							
3.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m		100,80		100,80	5.596,42	
3.2	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM	m		264,94		264,94	7.357,38	
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
4.1	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3		5,35		5,35	222,51	
4.2	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO,	m2		35,72		35,72	3.659,87	
5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
5.1	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2		3,30	3,30	3,30	128,96	
6	ENSAIOS TECNOLÓGICOS							
6.1	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							
6.2	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un		1,00		1,00	185,14	
6.3	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un		1,00		1,00	185,14	
6.4	Ensaio de Granulometria do Agregado	un		1,00		1,00	190,90	
6.5	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un		1,00		1,00	135,16	
6.6	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas							

BOLETIM DE MEDICAO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

9-dez-24 a 26-jun-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

ADITIVO 1 - SAM 66 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Nº do contrato

43-2024 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)		
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
6.8	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un		1,00		1,00	62,12	
6.9	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un		1,00		1,00	126,28	

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.


DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PRCarimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

26-jun-25

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	128,96	R\$ 84.771,21

BOLETIM DE MEDICAO

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 2 N° do contrato 43-2024 /

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento ADITIVO 1 - SAM 66 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	BASE / SUB-BASE				46.804,83			46.804,83		100,00
2	REVESTIMENTO				19.715,96			19.715,96		99,26
3	MEIO-FIO E SARJETA				12.953,80			12.953,80		100,00
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				3.882,38			3.882,38		100,00
5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				128,96			128,96		100,00
6	ENSAIOS TECNOLÓGICOS				1.285,28			1.285,28		100,00
TOTAIS ACUMULADOS								84.771,21		99,83
TOTAIS NO PERÍODO								128,96		0,15

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

DOUGLAS CRISTIAN

26-jun-25

Data da Medição

Executado: % da etapa
Prazo decorrido: 366 dias Prazo equivalente de obra: -45.468 dias



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVOOBJETO: **pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 31.461,72 m², SAM 66**ÁREA: **31.461,72 m²**ENDEREÇO: **diversas ruas do perímetro urbano do município**EMPRESA CONTRATADA: **F.
ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA**Nº CNPJ DA EMPRESA: **05.461.328/0001-29**CONTRATO Nº **43/2024**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº **07/2024**INICIO DA OBRA: **25/06/2024**FINAL DA OBRA: **18/09/2025**DATA DE FISCALIZAÇÃO: **18/11/2025**

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade “Ex vi legis”.

Coronel Vivida, 18 de novembro de 2025.

Douglas Cristian Strapazon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:04103271906
Eu revisei este documento
Coronel Vivida - PR

Douglas Cristian Strapazon
Engenheiro Civil – Crea: 209.761D/Pr
Divisão de Estudos e Projetos