

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2024	CR 953315-2023 CAIXA - RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 110/2024	180	01/08/2024	R\$ 1.573.894,90	100,00%

Nº8/2024  
Data Inicial: 01/08/2024

**CR 953315-2023 CAIXA - RECAPE ASFÁLTICO  
EM VIAS URBANAS**

**R\$ 1.573.894,90**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14568; 9123

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8111	2024	01/08/2024	12557
8112	2024	01/08/2024	12557
9225	2024	01/09/2024	12557
9226	2024	01/09/2024	12557
11914	2024	01/11/2024	12557
11913	2024	01/11/2024	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12022	01/08/2024

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.4*.6**-46	ART (CREA)	17**2*3**41**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*1**30**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*1**30**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61527	R\$ 1.573.894,90	01/08/2024	
Contrato	110	2024	78.121.936/0001-68	61528	R\$ 1.573.894,90	01/08/2024	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61545	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2024	26,92%
61560	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2024	48,82%

61579	Medição	3	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2024	100,00%
61598	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/12/2024			