

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2024	AMPLIAÇÃO UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DE RECICLAVEIS - UVR Esta intervenção foi concluída	Contrato 95/2024	180	01/08/2024	R\$ 160.000,00	100,00%

Nº9/2024
Data Inicial: 01/08/2024

AMPLIAÇÃO UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DE RECICLAVEIS - UVR

R\$ 160.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9945

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7830	2024	01/08/2024	12557
9241	2024	01/09/2024	12557
9757	2024	01/09/2024	12557
9758	2024	01/09/2024	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1028	12022	01/08/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*0**31**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*0**31**	Fiscalização	Sim
CPF	94*.3*.7**-68	ART (CREA)	17**2*3**58**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61529	R\$ 218.324,12	01/08/2024	
Contrato	95	2024	78.121.936/0001-68	61530	R\$ 160.000,00	01/08/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61546	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2024	55,28%
61561	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2024	71,70%
61586	Medição	3	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2024	100,00%

61580	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/11/2024
-------	-----------	---	----------------	------------