

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2024	COBERTURA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 156/2024	180	03/06/2024	R\$ 65.900,00	100,00%

Nº5/2024  
Data Inicial: 03/06/2024

# COBERTURA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL

R\$ 65.900,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6198

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**27**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.1*.1**-42	ART (CREA)	17**2*3**79**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.0*.6**-98	ART (CREA)	17**2*2**24**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.0*.6**-98	ART (CREA)	17**2*2**24**	Orçamento	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2911	R\$ 90.781,60	03/06/2024	
Contrato	156	2024	95.589.289/0001-32	2912	R\$ 65.900,00	03/06/2024	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2913	Medição	1	Jurisdicionado	28/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 156/2024	5,00%
2946	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 156/2024	5,10%
2962	Medição	3	Jurisdicionado	30/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 156/2024	10,00%
2974	Medição	4	Jurisdicionado	05/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 156/2024	100,00%
2995	Conclusão	5	Jurisdicionado	30/10/2024			

Nº5/2024  
Data Inicial: 03/06/2024

# COBERTURA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL

Documentos

R\$ 65.900,00







