

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2024	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ALAMEDA 10 E RUA 31 Esta intervenção foi concluída	Contrato 36/2024	365	05/06/2024	R\$ 1.025.186,24	100,00%

Nº5/2024
Data Inicial: 05/06/2024

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ALAMEDA 10 E RUA 31

R\$ 1.025.186,24

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1187; 1217

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2762	2024	27/06/2024	12386
2763	2024	27/06/2024	12386
2099	2024	08/11/2024	12386
5100	2024	08/11/2024	12386
520	2025	20/02/2025	12386
6053	2024	25/02/2025	12386
6054	2024	25/02/2025	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1018	1	28/06/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*0**13**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*0**13**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*0**13**	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*0**13**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.4*.6**-01	ART (CREA)	17**2*3**89**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2280	R\$ 1.025.186,24	03/06/2024	
Contrato 36		2024	76.995.323/0001-24	2281	R\$ 1.020.000,00	03/06/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

2282	Medição	1	Jurisdicionado	18/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2024	86,86%
2290	Medição	2	Jurisdicionado	31/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2024	93,00%
2301	Medição	3	Jurisdicionado	30/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2024	96,00%
2308	Medição	4	Jurisdicionado	30/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2024	98,00%
2319	Medição	5	Jurisdicionado	29/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2024	99,00%
2329	Medição	6	Jurisdicionado	31/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2024	100,00%
2336	Conclusão	7	Jurisdicionado	31/01/2025			

Nº5/2024
Data Inicial: 05/06/2024

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ALAMEDA 10 E RUA 31

Documentos

R\$ 1.025.186,24







