

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2024	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS URBANAS Esta intervenção foi concluída	Contrato 2/2024	180	03/06/2024	R\$ 524.270,81	100,00%

Nº3/2024
Data Inicial: 03/06/2024

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS URBANAS

R\$ 524.270,81

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9240

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**29**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**29**	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**29**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.1*.2**-81	ART (CREA)	17**2*0**02**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2901	R\$ 552.825,71	03/06/2024	
Contrato	2	2024	95.589.289/0001-32	2902	R\$ 524.270,81	03/06/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2903	Medição	1	Jurisdicionado	06/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2024	5,52%
2941	Medição	2	Jurisdicionado	26/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2024	41,93%
2960	Medição	3	Jurisdicionado	30/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2024	45,00%
2979	Medição	4	Jurisdicionado	30/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2024	48,00%
3005	Medição	5	Jurisdicionado	25/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2024	50,00%
3064	Medição	6	Jurisdicionado	17/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2024	100,00%
3065	Conclusão	7	Jurisdicionado	20/12/2024			

Nº3/2024
Data Inicial: 03/06/2024

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VIAS URBANAS

Documentos

R\$ 524.270,81





















