

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2024	pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 33/2024	180	01/07/2024	R\$ 539.025,70	100,00%
8	2024	pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 2/2024	180	01/07/2024	R\$ 539.025,70	100,00%

Nº8/2024  
Data Inicial: 01/07/2024

**pavimentação asfáltica sobre pedras  
irregulares**

**R\$ 539.025,70**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

131107; 137023; 137032

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7316	2024	01/07/2024	12261
7317	2024	01/07/2024	12261
13378	2024	02/12/2024	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/07/2024

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*2**49**	Execução de Obra	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*0**11**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*0**11**	Orçamento	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*0**11**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9693	R\$ 540.823,98	15/05/2024	
Contrato	33	2024	76.995.455/0001-56	9694	R\$ 539.025,70	15/05/2024	100,00%
Aditivo	2	2024	76.995.455/0001-56	9870	R\$ 49.252,92	05/12/2024	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9695	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2024	3,00%
9717	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2024	3,00%

9757	Medição	3	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2024	13,50%
9788	Medição	4	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2024	13,50%
9848	Medição	5	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2024	100,00%
9869	Medição	6	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2024	100,00%
9896	Medição	7	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2024	100,00%
9913	Medição	8	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2024	100,00%
9939	Conclusão	9	Jurisdicionado	03/03/2025			